

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE NO. CUATRO ENTRE NIÑOS HEROES Y CALLE JESÚS MARIA LOPEZ SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-07030-2022

NOTA DE BITACORA #01

14/MARZO/2022

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO \$953,001.12 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL UN PESO 12/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2022 AL 14 DE MAYO DEL 2022, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-07030-2022, DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2022, A CARGO DEL C. SERGIO CASTRO ANGULO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA CONTRATISTA.


LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. ING. SERGIO CASTRO ANGULO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL C. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO Y POR EL CONTRATISTA EL C. SERGIO CASTRO ANGULO.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE NO. CUATRO ENTRE NIÑOS HEROES Y CALLE JESÚS MARIA LOPEZ SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0703D-2022

NOTA DE BITACORA #02

14/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL RESIDENTE C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #03

14/MARZO/2022


CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA, Y NO PROCEDERA A PAGO. TAMBIEN, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVISAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #04

14/MARZO/

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS EN LA OBRA SE COLOCAN LOS SEÑALAMIENTOS DE OBRA EN CONSTRUCCION, SE TRABAJA EN LA EXCAVACION DE EL CORTE EN CAJA DE LA VIALIDAD DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+068.48.


SOP
CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE NO. CUATRO ENTRE NIÑOS HEROES Y CALLE JESUS MARIA LOPEZ SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-07030-2022

NOTA DE BITACORA #05

24/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DEL CORTE EN CAJA Y SE TIENE COMPACTADO EL TERRENO NATURAL, ASÍ COMO EL TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA SUB-RASANTE, SE SUMINISTRA EL MATERIAL DE BANCO PARA LA CAPA BASE, PARA HOMOGENIZARLO Y TENDERLO. SE LE RECIBE AL CONTRATISTA LA PROPUESTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #06

04/ABRIL/2022

CON ESTA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA YA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA BASE, ASÍ COMO EL RIEGO DE IMPRESIONADO Y ARENEO DE LA VIALIDAD. SE COLOCA CIMBRA METALICA DEL LADO DERECHO DE LA VIALIDAD PARA EL COLADO DE GUARNICION. DE IGUAL MANERA SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y TOMAS DOMICILIARIAS. SE CUENTA CON LA ELABORACION DE REGISTROS SANITARIOS.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #07

14/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA YA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE COLADO DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD. YA SE ENCUENTRAN COLADAS LAS LUMINARIAS VIALES LED, EN BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL. SE REALIZA LA RENOVACION DE POZO DE VISITA Y SE SUMINISTRA BROCAL. SE COLOCA CIMBRA METALICA PARA EL COLADO DE LA LOSA DE PAVIMENTO DEL LADO DERECHO DE LA VIALIDAD. SE TRABAJA EN EL COLADO DE LA BANQUETA DEL LADO DERECHO.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE NO. CUATRO ENTRE MINAS HERODES Y CALLE JESUS MARIA LOPEZ SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPV-EST-ADJ-PEST-VIAL-07030-2022

NOTA DE BITACORA #08

23/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA YA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE COLADO DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD. YA SE ENCUENTRAN COLADOS LOS REGISTROS ELECTRICOS Y EL POLIDUTO NARANJA. SE REALIZA LA REMIVELACION DE POZO DE VISITA Y SE SUMINISTRA BROCAL. SE TRABAJA EN EL COLADO DE LA LOSA DE PAVIMENTO DEL LADO IZQUIERDO DE LA VIALIDAD.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #09

30/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE COLADO DE LOSA DE PAVIMENTO DE LA VIALIDAD. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 01 INICIAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #10

02/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 01 INICIAL CON UN IMPORTE \$ 881,422.08 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 550,128.94 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 14 DE MARZO DEL 2022 AL 30 DE ABRIL 2022

SOP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE NO. CUATRO ENTRE NIÑOS HEROES Y CALLE JESÚS MARIA LOPEZ SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPV-EST-ADJ-PEST-VIAL-0703D-2022

NOTA DE BITACORA # 11

01/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA ESTA TRABAJANDO EN LA COLOCACION DEL CABLEADO DE LAS LUMINARIAS. SE CONTEMPLAN TRABAJOS REALIZADOS EN PERIODOS ANTERIORES.

SOP.

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #12

07/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS DE LA COLOCACION DEL CABLEADO DE LAS LUMINARIAS. SE TRABAJA EN LA COLOCACION DEL CALAFATEO EN LOSA DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #13

14/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS DE COLOCACION DEL CALAFATEO EN LOSA DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. EL CONTRATISTA NO HACE ENTREGA LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE NO. CUATRO ENTRE AVDA. HEROES Y CALLE JESÚS MARIA LOPEZ SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPV-EST-ADJ-PEST-VIAL-07030-2022


NOTA DE BITACORA #14

16/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 02 FINQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 39,190.32 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 13,124.12 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 01 DE MAYO DEL 2022 AL 14 DE MAYO 2022



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #15

23/MAYO/2022

EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.



SOP



CONTRATISTA