



COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA  
INSURGENTES SUR 198, COL. CENTRO SINALOA,  
C.P. 80129, CULIACÁN, SINALOA

ACTA DE ENTREGA -  
RECEPCIÓN

En la localidad de Los Otates municipio de El Rosario estado de Sinaloa, siendo las 10:30 hrs. del día 13 de noviembre de 2023, se reunieron las personas cuyos nombres aparecen al calce, con motivo de dar cumplimiento a la entrega de la siguiente obra:

**Descripción de la Obra:**

Ejecución de 58 (cincuenta y ocho) acciones en la modalidad de mejoramiento de unidades habitacionales con la línea de apoyo de mejoramiento de vivienda – techo (construcción de pretil, suministro y aplicación de impermeabilizante), en la localidad Los Otates, en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

**Domicilio de la obra:**

Localidad Los Otates, municipio de El Rosario, Sinaloa.

**Contratista:**

Pinturas Mobil de Culiacán, S.A. de C.V.

**Contrato número:**

CV-DG-CO-006/2023

<b>Plazo de ejecución:</b> 32 días calendario	<b>Fecha de inicio:</b> 06 de octubre de 2023	<b>Fecha de conclusión:</b> 06 de noviembre de 2023	<b>Monto del contrato:</b> \$1'111,220.84 (Cantidad más IVA)
	<b>Fecha de inicio real:</b> 06 de octubre de 2023	<b>Fecha de conclusión real:</b> 06 de noviembre de 2023	

**Descripción de las estimaciones:**

Número de estimaciones:	Periodo:	Importe:
Estimación No. 1 finiquito	06/10/2023 al 06/11/2023	\$804,523.88

Las partes expresan las siguientes consideraciones:

Con fecha **13 de noviembre de 2023** la empresa Pinturas Mobil de Culiacán, S.A. de C.V., entrega a la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa la obra antes mencionada, quien la recibe una vez que se ha constatado su terminación y verificado que se ejecutó de acuerdo al proyecto autorizado y las especificaciones del contrato, por lo que se encuentra en condiciones para su uso.

El contratista entrega los planos correspondientes a la construcción final (plano de obra terminada), así como los documentos correspondientes al expediente de obra.

Lo anterior no exime a la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa de ejercer las acciones legales necesarias derivadas de alguna presunta irregularidad en la entrega de la obra.

Los Otates, El Rosario, Sin., a 13 de noviembre de 2023.

**Entrega**

Por el contratista Pinturas Mobil de Culiacán, S.A. de C.V.

Ing. Manuel Ángel Rivera Urbina  
Representante legal

**Recibe**

Por la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa

Arq. Yonathan Loya Flores  
Director de Planeación y Proyectos

Ing. Luis Felipe Arellano Barrera  
Residente y Supervisor de obra