

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

31 DE OCTUBRE DE 2022.

| NUMERO DE OBRA | DESCRIPCION: | MUNICIPIO | TIPO DE RECURSO | IMPORTE DEL PRESUPUESTO | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO % |
|----------------|---|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------|-----------------|---------------------|
| 820-31 | PROGRAMA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES (CONSERVACION MENOR CARRETERA MARMOL-MAXIPISTA) | MAZATLAN | ESTATAL | \$3'355,094.61 | \$3'355,094.61 | \$3'355,094.61 | \$0.00 | 100 | 100 |