

CALLE RIO CULIACAN ) 112, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUP ) CULIACAN, SINALOA.  
 RFC: ROV100216P94

**ROVICON S.A. DE C.V.**

**SECRETARIA DE SALUD**

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/AD/001/2022

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE , CENTRO DE SALUD SURUTATO, (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA

UBICACION: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE EJECUCION: 24 DE JUNIO DE 2022 AL 01 DE JULIO DE 2022

ESTIMACION: 02 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
1	<b>PRELIMINARES</b>							\$ 17,723.77
PRE04-029	Demolición de piso de terrazo con espesor de 2 cm., incluye el retiro del mortero, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	74.95	122.08	74.95	122.08	\$ 86.61	\$ 10,573.35
PRE04-503	Acarreo en carretilla de material producto de exc y/o demoliciones fuera de la obra a una distancia no mayor de 20 m incluye: mano de obra, herramienta y equipo	M3	26.76	21.00	21.00	-5.76	\$ 201.56	\$ 4,232.76
PRE04-502	Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasionen daños a terceros; incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VIAJE	1.00	2.00	3.00	1.00	\$ 1,458.83	\$ 2,917.66
3	<b>ALBAÑILERIA</b>							\$ 66,986.53
ALB05-005	Aplanado acabado fino sobre muros (en elevaciones de 0 a 3 m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	72.40	38.60	0.00	-33.80	\$ 290.44	\$ 11,210.98
ALB06-150	Rampa de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 200 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10 y varilla de 3/8" @ 35 cm, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	9.16	11.89	9.16	11.89	\$ 770.77	\$ 9,164.46

*(Handwritten signature)*

ING. ARQ. ALFREDO LEAL MIEBLAS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ROVICON S.A. DE C.V.

*(Handwritten signature)*

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CALLE RIO CULIACAN ) 112, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUP ) CULIACAN, SINALOA.  
 RFC: ROV100216P94

**ROVICON S.A. DE C.V.**

**SECRETARIA DE SALUD**

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/AD/001/2022

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE , CENTRO DE SALUD SURUTATO, (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA


UBICACION: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE EJECUCION: 24 DE JUNIO DE 2022 AL 01 DE JULIO DE 2022

ESTIMACION: 02 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
ALB06-200	Dentellon de 15x30 cms a base de concreto f'c=150 kg/cm2, armada con armex 15X30-4., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	34.92	11.14	34.92	11.14	\$ 433.04	\$ 4,824.07
ALB12-032	Entortado previo a recibir piso de 2 a 4 cm. de espesor promedio a base de mezcla cemento-arena en proporción 1:4, incluye: trazo, nivelacion, acarreos, elevación, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	96.17	100.86	96.17	100.86	\$ 305.36	\$ 30,798.61
ALB15-036	Resanado y detallado de 20 cm hasta 40 cm de ancho en muros a base de aplanados acabado floateado, incluye: retiro de aplanado suelto, material, mano de obra, herramienta.	ML	26.60	61.75	26.60	61.75	\$ 177.95	\$ 10,988.41
4	<b>IMPERMEABILIZACION</b>							\$ 2,993.22
IMP01-008	Impermeabilizante elastomerico en lineas de tuberias del equipo de aire acondicionado en azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: momificado con cinta de pvc y con tela de refuerzo del impermeabilizante, limpieza de superficie de losa, 1er, capa de impermeabilizante, malla de refuerzo sencilla, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	PZA	9.00	9.00	0.00	0.00	\$ 332.58	\$ 2,993.22

ING. ARQ. ALFREDO VIAL NIEBLAS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ROVICON S.A. DE C.V.

  
 ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CALLE RIO CULIACAN ) 112, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUPE ) CULIACAN, SINALOA.  
 RFC: ROV100216P94

**ROVICON S.A. DE C.V.**

**SECRETARIA DE SALUD**

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/AD/001/2022

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE , CENTRO DE SALUD SURUTATO, (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA


UBICACION: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE EJECUCION: 24 DE JUNIO DE 2022 AL 01 DE JULIO DE 2022

ESTIMACION: 02 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
7.1	<b>TABLAROCA Y DUROCK</b> Suministro y fabricacion de barra de Durock (tabla cemento) en cocina, medidas de 0.65 con 0.90 mts cubierta con azulejo, 20 x 30 cm, incluye: perfil y esquineros de pvc, de altura terminada, con hueco para recibir tarja con escurridera y lavabo tipo ovalin de empotrar; con apoyos de durock, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	6.40	8.36	6.40	8.36	\$ 1,296.10	\$ 10,835.40
8.00	<b>ACABADOS</b>							\$ 75,150.34
ACAB01-001	Azulejo en muros Línea económica 20 x 30 cm, asentada las piezas de manera vertical con pegazulejo y junteada con boquilla antihongo, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	49.93	9.85	49.93	9.85	\$ 463.28	\$ 4,563.31
ACAB01-007	Suministro y colocacion de azulejo antiderrapante 20x20 cm en area de regadera, similar el existente, tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, incluye pegavitr adhesivo, o similar, emboquillado, recortes, incluye: trazo, nivelacion, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion.	M2	2.30	3.93	0.00	1.63	\$ 535.64	\$ 2,105.07

ING. ARQ. ALFREDO  NIEBLAS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ROVICON S.A. DE C.V.

  
 ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CALLE RIO CULIACAN ) 112, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUP ) CULIACAN, SINALOA.  
 RFC: ROV100216P94

**ROVICON S.A. DE C.V.**

**SECRETARIA DE SALUD**

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/AD/001/2022  
 OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE , CENTRO DE SALUD SURUTATO, (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA  
 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.  
 PERIODO DE EJECUCION: 24 DE JUNIO DE 2022 AL 01 DE JULIO DE 2022  
 ESTIMACION: 02 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
ACAB01-014	Suministro y colocacion de piso de ceramica de 60x60 cm. lamosa modelo ceverest gris o similar, asentada con pegamento para cerámicos+ y junta de color de acuerdo al modelo, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	105.84	93.65	105.84	93.65	\$ 614.07	\$ 57,507.66
ACAB01-031	Zocolo de 10 cm de piso de ceramico de 60x60 cm. lamosa o similar, asentada con pegamento para cerámicos y junta de color de acuerdo al modelo, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	MIL	92.04	67.53	92.04	67.53	\$ 162.51	\$ 10,974.30
<b>9</b>	<b>CRISTALERIA Y ALUMINIO</b>							<b>\$ 28,916.58</b>
ALU04-030	Suministro e instalación de marco de aluminio natural con batiente y felpa, para puerta multipanel, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	7.00	14.00	0.00	7.00	\$ 2,065.47	\$ 28,916.58
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>							<b>\$ 75,423.90</b>
PIN01-020	Pintura vinilica en muros interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicacion de sellador, materiales, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	583.92	403.90	0.00	0.00	\$ 77.20	\$ 31,181.08

ING. ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ROVICON S.A. DE C.V.

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CALLE RIO CULIACAN ) 112, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUP ) CULIACAN, SINALOA.  
 RFC: ROV100216P94

**ROVICON S.A. DE C.V.**  
**SECRETARIA DE SALUD**  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/AD/001/2022  
 OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE , CENTRO DE SALUD SURUTATO, (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA  
 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.  
 PERIODO DE EJECUCION: 24 DE JUNIO DE 2022 AL 01 DE JULIO DE 2022  
 ESTIMACION: 02 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
PIN01-021	Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	362.87	210.68	0.00	0.00	77.20 \$	16,264.50 \$
PIN01-040	Pintura vinilica en plafones interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	226.38	199.43	0.00	0.00	77.20 \$	15,396.00 \$
PIN01-041	Pintura vinilica en plafones exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	46.25	36.02	0.00	0.00	77.20 \$	2,780.74 \$
PIN01-100	Pintura esmalte en perfiles marca berel tipo berel o similar color tinto (bermellon) a dos manos, incluye: descarpelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ML	54.41	58.52	0.00	4.11	86.51 \$	5,062.56 \$
PIN01-101	Pintura esmalte en muros interiores hasta una altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o similar color blanco, a dos manos, incluye: descarpelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2	58.98	54.78	0.00	0.00	86.51 \$	4,739.02 \$

ING. ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ROVICON S.A. DE C.V.

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CALLE RIO CULIACAN ) 112, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUP ) CULIACAN, SINALOA.  
 RFC: ROV100216P94

**ROVICON S.A. DE C.V.**  
**SECRETARIA DE SALUD**  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/AD/001/2022  
 OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE , CENTRO DE SALUD SURUTATO, (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA  
 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.  
 PERIODO DE EJECUCION: 24 DE JUNIO DE 2022 AL 01 DE JULIO DE 2022  
 ESTIMACION: 02 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
14	<b>CISTERNA DE ALBAÑILERIA</b>							
CIM01-025	Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en material tipo III, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	15.62	10.52	15.62	10.52	\$ 985.43	\$ 75,709.58
CIM02-002	Muro de block de cemento 20x20x40 cm, asentado con mortero cemento- arena, proporcion 1:4 juntas de 1.5 cm. de espesor acabado comun y 1 varilla 3/8"Ø ahogada en concreto @ 41 cms. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	33.76	19.20	0.00	0.00	\$ 1,048.51	\$ 20,131.39
ALB04-012	Castillo de 20x20 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 20 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	10.40	10.40	0.00	0.00	\$ 545.12	\$ 5,669.25
CIM01-232	Dala de desplante de 20x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2,armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 20 cms, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	12.00	9.60	0.00	0.00	\$ 545.12	\$ 5,233.15

ING. ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ROVICON S.A. DE C.V.

  
 ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CALLE RIO CULIACAN ) 112, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUP ) CULIACAN, SINALOA.  
 RFC: ROV100216P94

**ROVICON S.A. DE C.V.**

**SECRETARIA DE SALUD**

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/AD/001/2022

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE , CENTRO DE SALUD SURUTATO, (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA

UBICACION: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE EJECUCION: 24 DE JUNIO DE 2022 AL 01 DE JULIO DE 2022

ESTIMACION: 02 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
ALB02-018	Dala intermedia o cerramiento de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 20 cms, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	12.00	9.60	0.00	0.00	\$ 496.38	\$ 4,765.25
ALB10-012	Losa de 10 cm. de espesor de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 (3/8"), a cada 20 cm. en ambos sentidos, colado integral, con trabes y gotero perimetral integral forjado con tuino planeado con mortero cemento-arena proporción 1:3, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	6.25	5.76	0.00	0.00	\$ 1,492.93	\$ 8,599.28
CIM01-402	Relleno con material producto de la excavación compactado con pisón de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	2.25	4.58	0.00	2.33	\$ 246.50	\$ 1,128.97
ALJ01-003	Suministro e instalación de cisterna equipada rotoplas o similar de 2 800 Lts . incluye:válvula de llenado, flotador #7, pichancha, válvula de esfera, electronivel, filtro jumbo y bomba centrífuga 1/2 HP, mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su colocación.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 19,815.57	\$ 19,815.57

ING. ARQ. ALFREDO VERA NIEBLAS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ROVICON S.A. DE C.V.

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CALLE RIO CULIACAN ) 112, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUP ) CULIACAN, SINALOA.  
 RFC: ROV100216P94

**ROVICON S.A. DE C.V.**  
**SECRETARIA DE SALUD**


SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/ISO/AD/001/2022  
 OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE , CENTRO DE SALUD SURUTATO, (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA  
 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.  
 PERIODO DE EJECUCION: 24 DE JUNIO DE 2022 AL 01 DE JULIO DE 2022  
 ESTIMACION: 02 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
15	<b>TECHUMBRES Y ESTRUCTURAS METALICAS</b> Aplicacion de pintura en estructura metálica, incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	3,436.00	3017.76	0.00	-418.24	\$ 3.99	\$ 12,040.86
20	<b>ALMACENES TEMPORALES Y RPBI</b> Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con pisón de mano, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	8.25	8.00	0.00	-0.25	\$ 36.35	\$ 358.01
CIM01-037	Acarreo en carretilla 1a estación de 20 m., de material producto de la demolición y/o excavación, volumen medido en banco, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	1.15	0.56	0.00	-0.59	\$ 120.01	\$ 67.21

SUB TOTAL	\$ 366,138.18
IVA (16 %)	\$ 58,582.11
TOTAL	\$ 424,720.29

  
 ING. ARQ. ALFREDO LEAD NIEBLAS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ROVICON S.A. DE C.V.

  
 ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA