

# **BITÁCORA DE OBRAS**

## **PREECASIN**

### **GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

*Obra 848: Plataforma B en certidh en la ciudad de  
Collacan.*

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Plataforma B en cantidh en la  
Ciudad de Culiacan.

Del 02 al 14 de Diciembre del 2022  
Importe de la Obra: \$ 147,693.41

Con esta fecha se abre el presente  
libro de bitácora para dar seguimiento  
a los trabajos correspondientes a la  
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de  
Prestozados, Concretos y Agregados de  
Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al  
Arg. Jesus Arturo Hernandez Arrieta,  
como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer  
anotaciones de bitácora serán por la  
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el  
Ing. Alejandro Salas Sanchez y por  
Preecasin el Arg. Jesus Arturo Hernandez  
Arrieta.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Plataforma B en certidh en la ciudad de Culiacan.

Del 01 al 14 de Diciembre del 2022

En este día se inician los trabajos de construcción de plataforma B en certidh realizando las siguientes actividades:

- Excavaciones en corte y adicionales bajo la superficie (subrasante) en cualquier tipo de material existente, excepto voca, con equipo mecánico, en un total de 295.58 m<sup>3</sup>.

- Compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes para el 95%. Incluye:

- Excavación e incorporación de humedad óptima de compactación, extracción y acarreo del agua.

- Homogenizado y compactado.

- Equipo, Herramienta y mano de obra.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Plataforma B en Ceridh en la  
Ciudad de Culiacan.

Del 02 al 14 de Diciembre del 2022

- Formación y compactación de  
terraplenes al 95% compactado con  
equipo pala de cabra CAT 815F y  
tendido con motoconformadora incluye:

- Adquisición de material
- Acarreos según tarifas de alianza  
de transportes vigentes.
- Extracción y acarreo de agua
- Incorporación de Humedad óptima  
de compactación

Se compacto un total de 295 58  
ms.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Plataforma B en certidh en la  
ciudad de allasan.

14 de Diciembre del 2022

Este día se dan por terminados los  
trabajos en dicha plataforma, terminando  
las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA