

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE SINALOA**

*Obra 706: Conservacion mayor autopista Benito
Juarez etapa #1.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

14-Febrero-2022

001

01

Obra: Conservación mayor autopista Benito Juárez 2022 Etapa # 1

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora, para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la conservación mayor de dicha obra.

La normatividad esta a cargo de Preeforzados, concretos y agregados de Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones en este libro de bitácora serán por la S.O.P la Arq. Margarita Camacho Borquez y por PREECASIN el Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación mayor autopista Benito Juárez 2022 etapa # 1

Del 14 al 27 de febrero del 2022

En esta fecha se inicia con el señalamiento preventivo y con los trabajos de recuperación de carpeta en el Km 59+897, cuerpo derecho, carril de baja.

Se concluye el tramo 59+897 al 61+547 del cuerpo derecho, carril de baja con los trabajos de recuperación de carpeta, riego de liga, suministro, tendido y compactación de carpeta asfáltica.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación mayor autopista Benito Juárez 2022 Etapa #1

Del 28 de Febrero al 06 de Marzo de 2022

Se continúa con los trabajos de recuperación de carpeta iniciando en el tramo 51+547 del cuerpo derecho, carril de baja.

Se concluye el tramo 51+547 del cuerpo derecho, carril de baja con los trabajos de recuperación de carpeta, riego de liga, suministro, tendido y compactación de carpeta asfáltica y se inicia con la recuperación de carpeta en el tramo 51+600, cuerpo izquierdo, carril de baja.

Se concluye el tramo 51+600 al 51+745 del cuerpo izquierdo, carril de baja con los trabajos de recuperación de carpeta, riego de liga, suministro, tendido y compactación de carpeta asfáltica.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Conservación mayor autopista Benito
Juarez 2022 etapa # 1.

Del 07 al 13 de Marzo del 2022.

Se continúan con los trabajos de recupera-
ción de carpeta iniciando el tramo 61+547
del cuerpo derecho, carril de baja.

Se concluye el tramo 61+547 al
62+837 del cuerpo derecho, carril de
baja con los trabajos de recuperación de
carpeta, riego de liga, suministro tendido
y compactación de carpeta asfáltica y
se inicia con la recuperación de carpeta
en el tramo 59+500 cuerpo izquierda
carril de baja.

Se concluye con el tramo 59+897 al
61+000 cuerpo derecho, carril de alta
con los trabajos de recuperación de
carpeta, riego de liga, suministro tendido
y compactación de carpeta asfáltica.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

005

05

Obra: Conservación mayor autopista Benito Juárez 2022 etapa #1

Del 14 al 20 de Marzo del 2022

Se continúa con los trabajos de recuperación de carpeta iniciando en el tramo 59+030 del cuerpo izquierdo, carril de alta.

Se concluye con el tramo 61+000 al 64+130.98 cuerpo derecho, carril de alta con los trabajos de recuperación de carpeta, riego de liga, suministro, tendido y compactación de carpeta asfáltica.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

006

06

Obra: Conservación mayor autopista Benito Juárez 2022 Etapa # 1

Del 21 al 27 de Marzo del 2022

Se inicia con pintado de líneas continuas en el km 59+030 del cuerpo Izquierdo y km 59+897 cuerpo izquierdo.

Se concluye con los trabajos de pintura y colocación de vialitas abarcando el tramo 60+000 al 65+000.

Con fecha del 27 de Marzo del 2022 se terminan los trabajos de este tramo al 100% con lo cual se hace cierre de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA