

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 714: Rehabilitación de la Carretera: E.-C. Mexico 15 -
Costa Rica.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Rehabilitación de la Carretera E-C
Mexico 15 - Costa Rica.

Del 17 de Octubre al 21 de Diciembre del 2022
Importe de la obra: \$ 16,123,926.54

Con esta fecha se abre el presente
Libro de bitácora para dar seguimiento a
los trabajos correspondientes a la construcción
de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de
preesforzados, Concretos y Agregados de
Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al
Ing. Martín Castro Moreno como residente
de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el
Arq. Gilberto Camacho Armenta y por
Preecasin el Ing. Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Rehabilitación de la carretera: S.C.
México 15 - Costa Rica.

Del 17 al 23 de Octubre.

Este día se inicia con los trabajos de rehabilitación de esta carretera, realizando en este periodo de tiempo las siguientes actividades:

- Suministro puesto en obra de carpeta asfáltica (mezcla caliente) del kilómetro 3+580 al 5+450 con un total de 116.0567 m³.

- Bacheos superficial a mano obteniendo los siguientes avances

| Fecha | Camión | Nro Baches | Mezcla m ³ |
|------------|--------|------------|-----------------------|
| 18/10/2022 | VL200 | 19 | 4.00 |
| 19/10/2022 | VL200 | 11 | 4.00 |
| 20/10/2022 | VL200 | 11 | 4.00 |
| 21/10/2022 | VL200 | 11 | 4.00 |

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Rehabilitación de la carretera: E.C.
Mexico 15 - Costa Rica

Del 24 de octubre al 21 de Diciembre 2022

Se continua con los trabajos de
bacheo superficial.

| Fecha | Camión | Nro Baches | Mesclada m3 |
|------------|--------|------------|-------------|
| 24/10/2022 | VL200 | 15 | 4.00 |
| 25/10/2022 | VL200 | 8 | 4.00 |
| 26/10/2022 | VL200 | 14 | 4.00 |
| 29/10/2022 | VL200 | 2 | 2.00 |
| 31/10/2022 | VL200 | 24 | 3.00 |
| 03/11/2022 | VL520 | 16 | 3.00 |
| 04/11/2022 | VL520 | 18 | 3.00 |
| 05/11/2022 | VL520 | 10 | 2.00 |
| 07/11/2022 | VL520 | 21 | 3.00 |

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04 Obro: Rehabilitación de la carretera E.C.
Mexico 15 - Costa Rica.

Del 24 de octubre al 09 de Noviembre del 2022

Continuamos con el bacheo superficial
a mano.

| Fecha | Camión | No Baches | Mezclas |
|------------|--------|-----------|---------|
| 08/11/2022 | VL-520 | 25 | 3.00 |
| 09/11/2022 | VL520 | 6 | 3.00 |

se termina con los trabajos de bacheo
superficial a mano con un total de 50.00
m³ de mezcla asfáltica utilizada,
dando paso a los trabajos de señalamiento
horizontal.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

005

05

Obra: Rehabilitación de la Carretera: E-C
Mexico 15 - Costa Rica.

Del 10 de Noviembre al 21 de Diciembre 2022

En esta fecha se realiza el
señalamiento horizontal de la siguiente
forma:

- Marcado de vaya central continua
doble de 10 cm de ancho con pintura
color amarilla tipo tráfico SET con
microesfera a razón de 700 gr/lit de
pintura del km 31530 al 41200
un total de 0.76 km pintados.

- Marcado de vaya lateral continua
de 10 cm de ancho, con pintura color
blanco M-31 tipo tráfico SET con
microesfera a razón de 700 gr/lit de
pintura del km 31880 al 51450
con un total de 5.14 km pintados.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

006

06 Obra: Rehabilitación de la carretera E.C -
Mexico 15 - Costa Rica.

Del 10 de Noviembre al 21 de Diciembre del 2022

Se continua con el señalamiento
horizontal.

- Marcado de raya central discontinua
Sencilla de 10 cm de ancho, color amarillo
con pintura tipo trafico con microesfera
a razon de 700 gr/lit de pintura del
km 3+800 al 5+749 con un total de
1.85 km pintado.

Con fecha del 21 de Diciembre del
2022 se dan por terminados los trabajos
de rehabilitación de esta carretera, terminando
de las anotaciones en este libro de
bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA