

# **BITÁCORA DE OBRAS**

## **PREECASIN**

**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SINALOA**

*Obra 780: Conservación menor carri: San Pedro- La curva*

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

001

031

Obra: Conservación menor carri San Pedro -  
La curva.

Del 19 de Julio al 27 de Julio del 2022  
Importe de la Obra: \$ 257,174.28

Con esta fecha se abre el presente  
libro de bitácora para dar seguimiento  
a los trabajos correspondientes a la  
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de  
Preeforzados, Concretos y Agregados de  
Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al  
Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador como  
residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer  
anotaciones de bitácora serán por la  
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el  
Arg. Gilberto Camacho Armenta y por  
PREECASIN el Ing. Jesus Martin Gonzalez  
Amador.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor carr: San Pedro -  
La Cueva.

19 de Julio del 2022

En esta fecha se inician los trabajos  
de conservación menor en esta carretera  
con bacheo superficial a mano, obtenien-  
do los siguientes resultados.

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla Asf. M3
19/07/2022	BA-03	10	3.00
20/07/2022	BA-03	15	3.00
21/07/2022	BA-03	8	3.00
22/07/2022	BA-03	9	3.00
23/07/2022	BA-03	2	3.00
25/07/2022	BA-03	2	3.00
26/07/2022	BA-03	7	3.00
27/07/2022	BA-03	8	3.00

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

- RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación mejor carr. San Pedro -  
La curva.

27 de Junio del 2022

En este día se firman los trabajos  
de bacheo superficial dando por termina-  
dos los trabajos de esta conservación  
con un total de 24 m<sup>3</sup> de mezcla  
asfáltica cerrando el presente libro  
de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA