

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE SINALOA**

*Obra 704: Rehabilitación de carretera: Vitaroto -
Calmanero.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Rehabilitación de carretera: Vitarudo-Caimanero

Del 05 de febrero al 05 de Julio del 2022
Importe de la obra: \$ 22,332,072.03

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preecasin, Concretos y Agregados de Sigüeta (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Martín Castro Moreno como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones en este libro de bitácora serán por la S.O.P (Secretaría de Obras Públicas) el Sr. Arg. Gilberto Camacho Armenta y por Preecasin el Ing. Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02 Obra: Rehabilitación de Carretera: Vitaruto -
Caimanero.

05 de Febrero del 2022

Se da inicio a la rehabilitación de carretera Vitaruto-Caimanero el sábado 05 de Febrero del 2022, empezando con trabajos de bacheo con BA-03, rehabilitando 2 baches, con un área total de 15.88 m² por ambos baches y utilizando 0.48 m³ de mezcla asfáltica.

08 de Abril - 23 de Abril del 2022

La presente semana se retoman los trabajos continuando con el bacheo, en esta ocasión reparando un total de 53 baches, equivalentes a 353.04 m² de superficie, utilizando un total de 18 m³ de mezcla asfáltica. Los trabajos de bacheo fueron realizados por las bacheadoras BA-03 y BA-04.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Rehabilitación de carretera:
Vitaruto - Camansro.

Del 25 al 30 de Abril del 2022

La presente semana se continuarán con los trabajos de bacheo, en esta ocasión se bachearán un total de 73 baches equivalente a 524,43 m² de superficie, para esto se utiliza un total de 20,45 m³ de mezcla asfáltica, el equipo que se utilizó para estos trabajos fueron las bacheadoras Ba-03 y Ba-04.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Rehabilitación de Carretera: Vitarut o-
caimano.

02 al 07 de Mayo del 2022

La presente semana se continúa con los trabajos de bacheo, en esta ocasión bacheando un total de 25 baches, equivalente a 139.78 m² de superficie, para ello se utilizarán 6m³ de mezcla asfáltica siendo la bacheadora B1-04 encargada de realizar estos trabajos.

Esta semana se iniciaron los trabajos de limpieza con la motobombardadora realizando un total de 550 m² de limpieza por ambos lados de la carretera de la estación 0+000 a la 5+800.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

005

05 Obra: Rehabilitación de Carretera: Vitaruto-
Caimanero.

Del 09 al 14 de Mayo del 2022

La presente semana se continúa con la limpieza del talud de la carretera en esta ocasión limpiando un total de 5970 ml por ambos lados de la carretera de la estación 51800 a la 51770, terminando con los trabajos de la motobombardadora.

El trabajo de bacheo continúa con un total de 13 baches reparados equivalente 123 m² de superficie y utilizando 6 m³ de mezcla asfáltica con la barchadora BA-04.

Del 16 al 21 de Mayo del 2022

Esta semana se inicia con la fabricación de señalamientos de seguridad, luego la maquinaria de pavimentación (CA-108, BJ-102, CA-102, Pr-100). De igual manera se inicia con el bacheo de caja realizando 6 cm l por un ancho de 310 de la estación 51590 a 51553 utilizando 15 m³ de mezcla asfáltica.

Se dio inicio al resencarpetao de la estación 01800 a la 01800 utilizando 336 m³ de mezcla asfáltica 3/4".

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

006

08

Obra: Rehabilitación de carretera Vitaruto -
Caimaneso.

Del 23 de Mayo al 04 de Junio del 2022

Se continúa con el bacheo con un total de 19 baches reparados equivalente a 165.5 m² de superficie, utilizando un total de 9 m³ de mezcla asfáltica utilizando la barchadora BA-04.

Se continúa con el resacarpetao de la estación 01800 a la 11900, utilizando un total de 490 m³ de mezcla asfáltica 3/4".

Se retoma el bacheo en cajón, realizando 22 ml por un ancho de 3.10 m de la estación 51833 - 51875 utilizando un total de 15 m³ de mezcla asfáltica, con una superficie de 303.67 m² equivalentes a 11 baches utilizando la barchadora BA-04.

Se continúa con el resacarpetao avanzando de la estación 11900 - 31800 utilizando un total de 777 m³ de mezcla asfáltica 3/4".

Se realizó cambio de PV-100 por PV-102 por falla en PV-100.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

007

07

Obra: Rehabilitación de Carretera: Vitaroto -
Caimanero.

Del 06 al 18 de Junio del 2022

Se continúa con los trabajos de baches con 50 baches reparados equivalentes a 205.75 m² de superficie, para ello se utilizaron 18 m³ de mezcla asfáltica, utilizando la bachadora BA-04.

El reempapelado se avanzó un total de 3000 ml de la estación 3+300 - 7+600 utilizando un total de 1547 m³ de mezcla asfáltica 3/4".

Se realizó el bache de 14 baches más equivalentes a 450.11 m² de superficie utilizando en ello 18 m³ de mezcla asfáltica, el equipo utilizado fue la bachadora BA-04.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

008

08

Obra: Rehabilitación de carretera Vitaruto -
Caimanero.

Del 29 de Junio al 02 de Julio del 2022

Se da por concluido el bacheo con un total de 3 baches en este periodo de tiempo, reparando 68.54 m² de superficie, utilizando 3 m³ de mezcla asfáltica, utilizando la bachadora BA-04.

En el reencarpetao se avanzó un total de 2200 m² de las estaciones 7+000-9+000, utilizando 805 m³ de mezcla asfáltica 3/4", terminando esta semana con el reencarpetao de carpeta con un espesor de 0.05 m compactos.

Se termina la rehabilitación de carretera Vitaruto - Caimanero con un reencarpetao de 1970 m² de las estaciones 9+000 a 11+770, esto con un espesor de 0.027 m compactos, utilizando un total de 455 m³ de mezcla asfáltica con un agregado máximo de 7/15".

Se continúa con el señalamiento horizontal.

SUPERVISOR

PIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

009

09 Obra: Rehabilitación de Carretera: Vitarulo-
Caimanero.

Del 04 al 05 de Julio del 2022

Se inician los trabajos de marcado de raya central amarilla, tanto la sencilla discontinua y doble continua segun corresponda, marcando en su totalidad los 11,770 ml de linea central amarilla a su vez se iniciaron los trabajos de limpieza general en todo el tramo.

Se concluyen los trabajos de pintado de linea marcando las lineas laterales blancas, realizando 11770 ml por ambos lados, de igual manera se concluyen los trabajos de limpieza general del tramo, firmando asi los trabajos de rehabilitacion de la carretera.

Con fecha del 05 de Julio del 2022 se cierra el presente libro de bitacora terminando todos los trabajos en esta obra.

Se cierra bitacora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA