

# **BITÁCORA DE OBRAS**

## **PREECASIN**

### **GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

Obra 757: Conservación menor Carr: Culiacancito -  
Vitaruto.

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

13/05/2022

001

01

Obrn : Conservacion menor en Carretera  
Culiacanito - Uruapan

En esta fecha se abre el presente  
libro de bitacora para dar seguimiento  
a los trabajos correspondientes a la  
conservacion de dicha obra

La normatividad estara a cargo de la  
Secretaria de Obras Publicas (SOP)  
a traves de la Direccion de Supervision  
la cual asigna al Ara. Gilberto Camacho  
Armenta como residente de Obra

Los encargados de firmar y/o hacer  
anotaciones de bitacora son por SOP el  
Ara. Gilberto Camacho Armenta y por  
Preecasin el Ingi. Martin Castro Moreno

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

13/05/2022

002

02 Obra: Conservación menor pavimento colodacamento - Vitaruto

En esta fecha se inicia los trabajos de la conservación menor con señalamiento horizontal obteniendo los siguientes resultados

Raya Central Amanilla	Continuo	2.80km
	Discontinuo	11.34 km
Raya lateral Blanca	Continuo	24.44 Km
	Discontinuo	0 Km

Se trabajaron con el señalamiento horizontal los días 13, 14 y 16 de Mayo utilizando 1000 litros de pintura blanca y 280 litros de pintura Amanilla también 780 Kg de micro fern continuando los trabajos de la conservación menor.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA



NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

26/05/2022

003

03 Obra: Conservación menor carretera  
Colacancito - Vitaruto

Los trabajos de la conservación  
continúan con el bucheo superficial  
a mano con el apoyo de las buchadoras  
obteniendo los siguientes resultados

Fecha	Camión	No Buche	Medida M3
26/05/2022	BA-04	1	3
28/05/2022	BA-04	2	3
31/05/2022	BA-04	1	3

Con fecha del 31 de mayo del  
2022 se terminan los trabajos de la  
conservación cerrando el presente libro  
de bitácora

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA