

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

24 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
820-01	PROGRAMA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES (CONSERVACION MENOR CARRETERA E.C. MEXICO 15-COSALA)	COSALA	ESTATAL	\$823,277.60	\$823,277.60	\$823,277.60	\$0.00	100	100