

NOTA # 01


07 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITÁCORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE SANOCASTEO Y PINTURA DE LA PRESA PICACHOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-ARDA-3008A-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 1,602,002.15 IVA INCLUIDO Y CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) A CARGO DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.; SE ANOTAN LAS FIRMAS DEL RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA S.O.P. Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Humberto Arreola B.

Ing. Humberto Arreola Bustamante


Residente de Obra.



NOTA # 02 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE SOLICITA AL CONTRATISTA
OFICIO DE INICIO DE OBRA Y OFICIO DE ASIGNACIÓN
DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CÉDULA
PROFECIONAL; AMBOS OFICIOS DEBERAN ESTAR
DIRIGIDOS AL INB. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ
MARTÍNEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN.

HUNBERTO ARREOLA B.



NOTA # 3:-

CON FECHA DE HOY, 07 SEPTIEMBRE 2022
SEDAN POR INICIADOS LOS TRABAJOS DEL
PRESENTE CONTRATO;

Humberto Arce B.



NOTA # 4:- CON FECHA DE HOY, 29 SEPTIEMBRE 2022

SE OBSERVARON AVANCES EN OBRAS, Limpieza
Y PINTURA DE BARANDALES, COMPUERTAS,


ESCALERA MARINA, PIELES DE BODA

PLANTE, ESTRUCTURA DE LA GRUA,

SE COLOCÓ ZANCA AMARILLA

PREVENTIVA PARA DELIMITACION DE
OBRA.

Humberto Arce B.



NOTA # 5: OT DE OCTUBRE DE 2022
CON FECHA DE HOY,

SE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION
#1 NOR MAL CON UN PERIODO DE EJECUCION
DE 07/SEP/22 AL 07/OCT/22, Y UN
IMPORTE DE: \$ 212,578.68 SIN IVA, LIQUIDO
A PAGAR = \$ 153,906.97.-

Humberto Areola B.

ING. HUMBERTO AREOLA
BUSTAMANTE

CONST. Y. P. ZAZUETA


Nota 6. 21 DE OCTUBRE DE 2022

CON FECHA DE HOY, DURANTE LA VISITA A LA OBRA SE OBSERVAN AVANCES EN PINTURA DE BARANDALES, LIMPIEZA DE LOS MISMOS,

COLOR AMARILLO (ESTRUCTURA DE CONCRETO CON APLICACION DE PINTURA)

LOS TRABAJOS VAN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA EN TIEMPO, FORMA Y CALIDAD,

HUMBERTO AREOLA B.



NOTA #7 24 DE OCTUBRE DE 2022


CON FECHA DE HOY, SE AUTORIZA AL
CONTRATISTA LA ESTIMACION 2. ADICIONAL


CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 8 DE
OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2022

CON UN IMPORTE \$ 83,338.08 SIN IVA,

\$ 96,672.17 CON IVA, \$ 33,835.26
DE AMORTIZACION DE ANTICIPO (35%),

\$ 60,336.77 LIQUIDO A PAGAR.


HUMBERTO ARREOLA
SUPERVISOR SOP.



Nota #8 - 31 DE OCTUBRE DE 2022

CONTENIDA DE HOY SE OBSERVAN AVANCES DE
 OTRAS EN LA LIMPIA Y PREPARACION DE SUPERFICIES
 CON SANDBLASTO EN INTERIOR DE TUBERIA

Nota #9: 01 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CON FECHA DE HOY
 CON FECHA DE HOY, SE AUTORIZA AL CONTRATISTA
 LA ESTIMACION 3 NORMAL CON UN PERIODO DE
 EJECUCION DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE
 DE 2022, CON UN IMPORTE \$ 1,076,742. SIMILAR,
 \$ 1,249,020.72 CON IVA, \$ 379,561.21
 NETO A RECIBIR.

financiero
 B.



NOTA #10 02 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PREPARACION DE LA MISMA Y SANDBLASTEO.

NOTA #11 03 DE NOVIEMBRE DE 2022

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN GRUA DE PUENTE (EN AREA DE ESTRUCTURA)

HUMBERTO ARRIOLA B

ING. JAVIER ANTONIO ZARZETA FELIX

NOTA #12 04 NOVIEMBRE 2022

CON ESTA FECHA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA.

SE PROCEDE CON LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

NOTA #13 05 NOVIEMBRE 2022

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION FINIQ.

CON UN PERIODO DEL 02 AL 05 NOVIEMBRE 2022

CON CONVENIO DE AMPLIACION: CONV-01-2022-MI/COOSA-2022

MONTO TOTAL AUTORIZADO \$ 1,631,990.07 c/IVA

EST. AUTORIZADA POR \$ 97,694.18 c/IVA

HUMBERTO ARREOLA B.


ING. JAVIER ANTONIO
ZAZUETA FELIX.

NOTA: 14

03 NOVIEMBRE 2022

CON ESTA FECHA SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIES CON SANDBLASTEO, Y SE RECIBE LA EST-4 NORMAL PARA SU REVISION Y AUTORIZACION.


HUMBERTO ARREOLA B.
SUPERVISOR


CONTRATISTA

NOTA 15

SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 4 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$50,995.53 C/IVA INCLUIDO EN ESTA ESTIMACION SE TERMINA DE APORTIZAR EL ANTICIPO AL 100%/-

HUMBERTO ARREOLA B.
SUPERVISOR


CONTRATISTA

NOTA 16

05 NOV 2022

CON ESTA FECHA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIES CON SANDBLASTEO EN TUBERIA.

DE IGUAL MANERA SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE PINTURA VINILICA EN GRUA PUENTE.

ASI MISMO SE AUTORIZA LA ESTIMACION FINICOTO CON UN IMPORTE DE \$46,693.65 IVA INCLUIDO.

HUMBERTO APARLA B.
SUPERVISOR


CONTRATISTA.