

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

20 DE JUNIO DE 2022.

TERMINO:

21 DE JUNIO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
767	CONSERVACION MENOR CARRETERA MEXICO 15-LA CRUZ.	ELOTA	ESTATAL	\$131,477.25	\$131,477.25	\$52,590.90	\$78,886.35	100	40