

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 09/05/2023

INICIO:

26 DE DICIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

19 DE FEBRERO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
853	CONSTRUCCION DEL CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE LAS NEGRAS DESDE EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA.	EL ROSARIO	ESTATAL	\$10'316,662.46	\$10'316,662.46	\$10'316,662.46	\$0.00	100	100