

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 690: Conserv. menor destinos turisticos cam: Isla
de la Piedra - Etronque aeropuerto.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor destinos turísticos
Carri: Isla de la piedra - Entronque
aeropuerto.

Del 28 de Febrero al 13 de Marzo del 2022
Importe de la Obra: \$ 511,322.82

En esta fecha se abre el presente libro
de bitácora para dar seguimiento a los
trabajos correspondientes a la conservación
de dicha Carretera.

La normativa estará a cargo de
Prestosforzados, Concretos Y Agregados de
Sinaloa el cual asigna al Ing. Esteban
Cazarez Gomez como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora son por parte
de la Secretaría de Obras Publicas (S.O.P.)
el Ing. Jose Armando Padilla Esquivel
y por PREECASIN el Ing. Esteban Cazarez
Gomez.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor destinos turísticas
Carr: Isla de la piedra - Entronque
Aeropuerto.

28/02/2022

En esta fecha se inician los trabajos
de la conservación con los trabajos de
bacheo superficial con mezcla 3/4 caliente

02/03/2022

Pintura amarilla	→	Continua	→	3.24 km
		Discontinua	→	3.32 km

Pintura Blanca	→	Continua	→	12.36 km
		Discontinua	→	9.06 km

03/03/2022

Pintura Amarilla	→	Continua	→	7.29 km
		Discontinua	→	6.36 km

Pintura Blanca	→	Continua	→	10.74 km
		Discontinua	→	1.96 km

Se continua con los trabajos de la
conservación.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor destinos turísticos
Carr. Isla de la piedra - Entronque
Aeropuerto.

Se continúa con los trabajos de la
conservación de dicha carretera con los
trabajos de pintura.

Pintura Blanca — Continua —→ 7.75 km
— Discontinua —→ 1.95 km
— Topes —→ 10.8 m²

05/03/2022

Topes —→ 108 m²

05/03/2022

Pintura Blanca — Topes —→ 162 m²
— Cruce Ferrocarril —→ 9 m²
— Barras —→ 57 m²
— Logos Nto —→ 400 m²
— Reductores —→ 96 m²

Se utilizaron 1640 L de pintura blanca, 708L
de pintura amarilla y 1435 Kg de microestercos,
cerrando el presente libro de bitácora el
día 13 de marzo del 2022.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA