



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

28 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

27 DE MARZO DE 2022.

| NUMERO DE OBRA | DESCRIPCION: | MUNICIPIO | TIPO DE RECURSO | IMPORTE DEL PRESUPUESTO | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO % |
|----------------|---|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------|-----------------|---------------------|
| 692 | CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (CARRETERA VILLAUNION-EL WALAMO) | MAZATLAN | ESTATAL | \$192,619.32 | \$192,619.32 | \$192,619.32 | \$0.00 | 100 | 100 |