

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

17 DE ENERO DE 2022.

TERMINO:

20 DE ENERO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
703-3	TRABAJOS CON CAMION VACTOR	ESCUINAPA	ESTATAL	\$36,000.00	\$36,000.00	\$14,400.00	\$21,600.00	100	40