

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

31-Enero-2022

001

01

Obra: Conserv. menor destinos turisticos carr.
Calle 300

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos de conservación menor de dicha carretera.

649

La normatividad estará a cargo de la secretaría de obras Públicas (S.O.P) a través de la Dirección de supervisión la cual asigna al Ing. José Rosario Valenzuela Araujo como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora son por la S.O.P el Ing. José Rosario Valenzuela Araujo y por Preecasin el Ing. Luis Ernesto Verdugo Bertran.

SUPERVISOR


FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE


FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

31-Enero-2022

002

02

Obra: Conserv. menor destinos turisticos carr:
Calle 300.

En esta fecha se inician los trabajos
de conservación menor con bacheo superficial
a mano, obteniendo los siguientes
avances:

Fecha	Camión	Nro de Baches	Mezclam ³
31/01/2022	BA-01	11	3.00
01/02/2022	BA-01	11	3.00
02/02/2022	BA-01	10	3.00
03/02/2022	BA-01	6	3.00
04/02/2022	BA-01	9	3.00
05/02/2022	BA-01	7	3.00
07/02/2022	BA-01	7	3.00

Se continua con los trabajos de
bacheo

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

08-Febrero-2022

003

03

Obra: Conserv. menor destinos turisticos carr:
Calle 300.

En esta fecha se continua con los
trabajos de bacheo obteniendo los siguientes
resultados:

Fecha	Comisi3n	Nro de baches	Mezclam3
08/02/2022	BA-01	7	3.00
09/02/2022	BA-01	9	3.00
10/02/2022	BA-01	11	3.00
11/02/2022	BA-01	7	3.00
19/02/2022	BA-01	7	3.00

Con fecha de 19 de febrero del 2022
" se termina con los trabajos de bacheo
y se continua con el señalamiento
horizontal.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

01-Marzo-2022

004

04

Obra: Conservación destinos turísticos carr.
calle 300.

En esta fecha se inician los trabajos
de señalamiento horizontal, obteniendo los
siguientes resultados:

Raya Lateral → Continua → 7200 km

Raya Central → Continua → 1.20 km

Discontinua → 35.50 km

El día 07 de Marzo se terminan los
trabajos de señalamiento horizontal
cerrando el presente libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR


FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE


FIRMA