



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:
30 DE JULIO DE 2022.
TERMINO:
30 DE JULIO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
791	CONSERVACION MENOR CARRETERA CRUCERO DE VITARUTO-LA PALMA	NAVOLATO	ESTATAL	\$70,774.02	\$70,774.02	\$23,591.34	\$47,182.68	100	33



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

20 DE AGOSTO DE 2022.

TERMINO:

20 DE AGOSTO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
806	CONSERVACION MENOR CARRETERA VILLAJUAREZ- VILLAMOROS.	NAVOLATO	ESTATAL	\$456,108.15	\$456,108.15	\$74,410.21	\$381,697.21	100	16



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 28/10/2022

INICIO:

31 DE ENERO DE 2022.

TERMINO:

20 DE AGOSTO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
786	CONSERVACION MENOR CARRETERA SAN PEDRO-LAS PUENTES.	NAVOLATO	ESTATAL	\$988,105.41	\$988,105.41	\$304,243.69	\$683,861.72	100	31