

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 820-50: Conservación menor en carril México 15-
Palas Blancas - Estación Bamoa.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor en carretera México 15-
Palos Blancos- Estación Bamoa

Del 17 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2022
Importe de la obra: \$ 211,268.64

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento a los
trabajos correspondientes a la construcción
de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de
Prestadores Concretos y Agregados de Sinaloa
(PREECASIN) el cual asigna al Ing. Luis Ernesto
Verduzco Beitran como residente de obra.

Los encargados de firmar y la hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P.) el
Ing. Luis Karim Higuera Castro y por
Preecasin el Ing. Luis Ernesto Verduzco
Beitran.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor en carretera México 15 -
Pales Blancos - Estación Bamoa

Del 17 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2022

En este día se inician los trabajos de esta obra con bacheo superficial a mano con mezcla asfáltica caliente agregada máxima 3/4" a finos, obteniendo los siguientes avances.

Fecha	Camión	No. Baches	Mezcla m ³
17/11/2022	BA-02	8	3.00
18/11/2022	BA-02	7	3.00
19/11/2022	BA-02	5	3.00
26/11/2022	BA-02	5	3.00
28/11/2022	BA-02	8	3.00
02/12/2022	BA-02	7	3.00

Se continúa con los trabajos de bacheo

SUPERVISOR


FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE


FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor en Carretera México
15-Palos Blancos-Estación Bamca

Del 17 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2022

Fecha	Camión	No. Baches	Mezcla m ³
05/12/2022	BA-02	6	3.00
06/12/2022	BA-02	7	3.00

06 de Diciembre de 2022

En este día se terminaron los trabajos de bacheo en la carretera México 15-Palos Blancos-Estación Bamca con un total de 24 m³ de mezcla asfáltica utilizada. Terminando con las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA