



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

14 DE JULIO DE 2022.

TERMINO:

16 DE JULIO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
752	CONSERVACION MENOR CARRETERA CAIMANERO-EL TIGRE- CONSTITUYENTES.	MOCORITO Y NAVOLATO	ESTATAL	\$238,690.50	\$238,690.50	\$190,952.40	\$47,738.10	100	80