

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

27 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

14 DE OCTUBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
820-05	PROGRAMA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES (LIMPIEZA Y DERRUMBES CARRETERA BADIRAGUATO-SURUTATO)	BADIRAGUATO	ESTATAL	\$151,525.42	\$151,525.42	\$151,525.42	\$0.00	100	100