

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE SINALOA**

Obra 794: Conservación menor Carr: México 15- Narmol

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor carr: Mexico 15 -
Marmol.

Del 02 de Agosto al 30 de septiembre del 2022
Importe de la Obra: \$ 169,573.14

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento
a los trabajos correspondientes a la
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de
Prestosforados, Concretos y Agregados de
Sinaloa (Preecasin) el cual asigna al
Ing. Oscar Daniel Garcia Aguilar como
residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el
Ing. José Armando Padilla Esquivel y por
Preecasin el Ing. Oscar Daniel Garcia
Aguilar.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor carretera: Mexico 15-
Marmol.

02 de Agosto del 2022

Con esta fecha se inician los trabajos
de conservación menor dando paso a los
trabajos de baches superficial a mano
obteniendo los siguientes resultados:

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m ³
02/08/2022	BA-03	5	3.00
03/08/2022	BA-03	3	3.00
05/08/2022	BA-03	3	3.00
27/09/2022	BA-03	4	3.00
28/09/2022	BA-03	5	3.00
30/09/2022	BA-03	2	3.00

Se utilizaron 18.00 m³ de mezcla
asfáltica terminando los trabajos de
conservación menor en esta carretera el
día 30 de septiembre del 2022 cerrando
el presente libro de bitácora.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA