

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 752: Conservación menor cam: Caimanero -
El Tigre - Constituyentes.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

04-Julio-2022

001

01

Obra: Conservación menor carr; Calmanero-
El Tigre - Constituyentes.

Del 04 de Julio al 16 de Julio del 2022
Importe de la Obra: \$ 238,690.50

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) el cual asigna al Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Arq. Gilberto Camacho Armenta y por Preecasin el Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor carr: Caimanero -
El Tigre - Constituyentes.

04 de Julio del 2022

En este día se inician los trabajos
de conservación menor iniciando con los
trabajos de baches superficial a mano,
obteniendo los siguientes resultados:

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m ³
04/07/2022	BA-04	17	3.00
05/07/2022	BA-04	20	3.00
06/07/2022	BA-04	30	3.00
09/07/2022	BA-04	5	3.00
11/07/2022	BA-04	19	3.00
12/07/2022	BA-04	10	3.00
13/07/2022	BA-04	14	3.00
15/07/2022	BA-04	10	3.00

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor carr: Caimanero -
El tigre - Constituyentes.

16 de Julio del 2022

Este día se dan por terminados los
trabajos de bacheo superficial a mano
con un total de 24 m³ de mezcla asfáltica
utilizada, cerrando el presente libro de
bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA