



OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR. E.C. INT No 15 - LA CRUZ

UBICACION: MUNICIPIO DE ELOTA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PROGRAMA: \$23,612,061.91
IMPORTE DE OBRA: \$550,847.65
IMPORTE DE ESTIMACION: \$254,711.40

ESTIMACION No. 2

PERIODO: DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2022

FECHA: 09/05/2022

HOJA 1 DE 1

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAJS DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERA: \$254,711.40

SUBTOTAL: \$254,711.40

TOTAL \$254,711.40

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIM)

APO. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR M. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR. E.C. INT No 15 - LA CRUZ

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACION: MUNICIPIO DE ELOTA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$550,847.65

ESTIMACION No. 2

FECHA: 09/05/2022

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	15.00	9.00	9.00	6.00	0.00	\$6,837.40	\$0.00
P34S02C009P	MARGADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	\$8,490.38	\$254,711.40
P34S02C010P	MARGADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	\$2,763.47	\$0.00
P34S02C011P	MARGADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	\$8,490.38	\$0.00
								SUMMA:	\$254,711.40

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AVADOR
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ARQ. GILBERTO GAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CESAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION