

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2023

INICIO:

03 DE ABRIL DE 2023.

TERMINO:

12 DE ABRIL DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
972	TRABAJOS DE DESAZOLVE PLUVIALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA (DRENAJE SANITARIO EN LA CIUDAD DE CULIACAN)	CULIACAN	ESTATAL	\$24,714.18	\$24,714.18	\$24,714.18	\$0.00	100	100