

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

21 - Febrero - 2022

001

01

Obra: Conservación menor destinos turísticos
Carr: E. c. Int. No. 15 - Cerro Cabezon.

En esta fecha se fecha el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos de conservación menor en dicha carretera.

La normatividad estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) a través de la dirección de supervisión la cual asigna al Ing. Rosario Valenzuela Araujo, como residente de obra.

Las encargadas de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora son por la S.O.P el Ing. Jose Rosario Valenzuela Araujo y por PREECASIN el Ing. Luis Ernesto Verdugo Beltran.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

21-Febrero-2022

002

02

Obra: Conservación menor destinos turísticos
Carr: E.C Int. No 15- Cervo Cabezón.

Con esta fecha se inician los trabajos
de conservación menor iniciando con los
trabajos de bacheo superficial a mano,
obteniendo los siguientes avances:

Fecha	Camión	No Baches	Mezcla m ³
24/02/2022	BA-02	8	3.00
25/02/2022	BA-01	6	3.00
26/02/2022	BA-01	6	3.00
	BA-02	8	3.00
28/02/2022	BA-01	8	3.00

En esta fecha se dan por termina-
dos los trabajos de bacheo y se continúa
con el señalamiento horizontal.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

04-Marzo-2022

003

03

Obra: Conservación menor destinos turísticos
Carr: E.C. Int. No 15-Cerro Cabezón.

En esta fecha se inicia con el señalamiento horizontal obteniendo los siguientes resultados:

Raya Central Amarilla	→ Continua →	4.40 Km
	→ Discontinua →	22.90 Km
Raya Lateral Blanca	→ Continua →	45.50 Km

Con fecha del 13 de Marzo del 2022 se terminan los trabajos de señalamiento horizontal dando por terminado esta obra se cierra bitácora.

SUPERVISOR


FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE


FIRMA