

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 30/01/2023

INICIO:

29 DE JUNIO DE 2022.

TERMINO:

28 DE OCTUBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
835	TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA EN DISTINTAS LOCALIDADES.	COSALA	ESTATAL	\$244,122.00	\$244,122.00	\$244,122.00	\$0.00	100	100