

OBRA: REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE TEOFILO MORIS ENTRE IGNACIO ALIENDE Y JOSE MA. MORELOS, UBICADA EN LA COL. CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1206B-2023

NOTA DE BITACORA NO. 01

14/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO \$ 1'051,830.15 (UN MILLON CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 25/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1206B-2023 DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2023, A CARGO DE LA COMPAÑIA CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. JESUS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. MOISES VEGA GUTIERREZ COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO Y POR LA CONTRATISTA EL C. MOISES VEGA GUTIERREZ


SOP


CONTRATISTA

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1206B-2023

NOTA DE BITACORA NO. 02

14/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE DISPONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

NOTA DE BITACORA NO. 03

14/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO. TAMBIEN SE LE INFORMA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORICE POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.

NOTA DE BITACORA NO. 04

14/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA COLOCO LOS LETREROS DE PROTECCION A LA OBRA, SE DA INICIO CON EL TRAZO Y NIVELACION, SE REALIZA DEMOLICION DE CARPETA Y LOSA DE CONCRETO TRABAJO CONTEMPLADO COMO EXTRA ORDINARIOS. PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE EXCAVACION AL AREA DE LA OBRA DEL TRAMO OT000 AL OT103.00. PARA LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE 8" DE DRENAGE Y TUBERIA DE 6" EN LAS DESCARGAS.

NOTA DE BITACORA NO. 05

21/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DRENAGE DE 8". RELLENO COMPACTADO. SE LE RECIBE AL CONTRATISTA LA PROPUESTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 06

28/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE DRENAJE 8" Y DESCARGAS CON TUBERIA DE 6" SE REALIZA BOMBEO CON MOTO BOMBA. SE TRAMITA CONVENIO POR CAMBIOS AL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO.

NOTA DE BITACORA 07

05/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA DE DRENAJE DE 8" Y DESCARGAS 6", SE TRABAJA EN LOS REGISTROS DE ALBAÑAL DE 0.40 X 0.60 M. SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO DE SUB-BASE. POR ESTE CONDUCTO LE INFORMO QUE SE AUTORIZA LA EJECUCION DE TRABAJOS ADICIONALES Y EXTRA ORDINARIOS DESGLOSADOS EN EL COMPARATIVO DE OBRA Y AMPARADOS POR EL CONVENIO CONV-01-2023-CCCT-1206B-2023.

NOTA DE BITACORA NO. 08

12/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCIUYO LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA DE DRENAJE DE 8" CON UN TOTAL DE 103.00M Y SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIADAS SE CONTINUA CON EL TENDIDO DE MATERIAL DE SUB-BASE.

NOTA DE BITACORA NO. 09

19/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCIUYO CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA DE 6" DE LAS DESCARGAS Y DE LOS REGISTROS DE ALBAÑAL. SE CONCIUYO CON LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO DE SUB-BASE. SE TRABAJA EN EL TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO BASE.

SEP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 10

26-JULIO-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCIUYO CON LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO DE SOBBASE. SE TRABAJA EN EL TENDIDO Y COMPACTACION DEL MATERIAL DE BANCO BASE.

NOTA DE BITACORA NO. 11

02/AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCIUYO CON LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO BASE. SE TRABAJA EN LA REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO Y BANQUETA, TRABAJOS CONTEMPLADOS COMO EXTRA ORDINARIOS.

NOTA DE BITACORA NO. 12

12/AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCIUYO LOS TRABAJOS DE REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO, BANQUETA, POZO DE VISITA Y COLOCACION DE BOCAL DE ACERO. TRABAJOS CONTEMPLADOS COMO EXTRAORDINARIOS. SE REALIZA LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LAS ESTIMACIONES NO. 01 NORMAL, NO. 02 ADICIONAL Y NO. 03 EXTRAORDINARIA FINIQUITO PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO. 13

15/AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION:
NO. 01 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 441,112.74 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 275,315.19.

NO. 02 ADICIONAL CON UN IMPORTE DE \$ 17,959.96 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 11,209.49.

NO. 03 EXTRAORDINARIA FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 592,757.55 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 369,962.47.

CON UN PERIODO DE LAS ESTIMACIONES DEL 14 DE JUNIO DEL 2023 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 14

18 / AGOSTO / 2023

EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.


SOP
CONTRATISTA