

820-21



**PRESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

		CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA	
OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERA EL SAUZ - COSTA RICA			
	IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$	175,053.39	
	IMPORTE DE ESTIMACION: \$	175,053.39	

ESTIMACION: 1

PERIODO: 13 AL 15 OCTUBRE DE 2022

FECHA: 15/10/2022

RESUMEN DE ESTIMACION			
E1	PROGRAMA EMERGENTE REHABILITACION DE CARRETERA	\$	175,053.39

TOTAL: \$ 175,053.39




ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)



ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES



ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)



ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERA EL SAUZ - COSTA RICA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN

CONVENIO: S/N

ESTIMACION: 1

PERIODO: 13 AL 15 OCTUBRE DE 2022

FECHA: 15/10/2023

IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 175,053.39

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
E1	PROGRAMA EMERGENTE REHABILITACION DE CARRETERA								
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, COLOR AMARILLO M-1.5, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR / LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	4.60	4.60	0.00	0.00	4.60	\$ 4,845.29	\$ 22,288.33
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.2 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	13.86	13.86	0.00	0.00	13.86	\$ 11,022.01	\$ 152,765.06

TOTAL de PROGRAMA REHABILITACION DE CARRETERA: \$ 175,053.39


TOTAL de ESTIMACION No. 1: \$ 175,053.39




ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)



ING. ALEJANDRO STINZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)



ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES



ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION