

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 837: Rehabilitación Carr: Mexico 15 - Estación
Naranja.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Rehabilitación Carr: México 15- Estación Naranjo.

Del 17 de octubre al 06 de Diciembre del 2022
Importe de la obra: \$ 5,037,136.92

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preeforzados, Concretos Y Agregados de Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Luis Ernesto Verdugo Beltran como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Publicas (S.O.P) el Mg. José Rosario Valenzuela Araya y por Preecasin el Ing. Luis Ernesto Verdugo Beltran.

SUPERVISOR




FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Rehabilitación carril Mexico 15 - Estación Naranja.

Del 17 al 30 de Octubre del 2022

En esta fecha se inician los trabajos de rehabilitación en esta carretera, iniciando con operación de bacheo de caja (mejoramiento de base), obteniendo los siguientes avances:

Tramo Del Km Al Km	Carril	Area
07000 - 07040	Izquierdo	148.00
07040 - 07205.99	Ambos	1,327.99

Se continua con los trabajos de bacheo de caja.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Rehabilitación Cami Mexico 15 -
Estación Naranja

Del 31 de Octubre al 27 de Noviembre 2022

Continuamos con operación de bacheo
de caja (mejoramiento de base), obteniendo
los siguientes avances:

Tramo Del km - Al km	Caril	Area
0+000 - 0+040	Izquierdo	148.00
0+040 - 0+700	Ambos	5,280.00
0+700 - 0+740	Izquierdo	160.00
0+744 - 0+803	Ambos	472.00
0+700 - 0+740	Derecho	160.00

Se continua con el bacheo de
caja.

SUPERVISOR




FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Rehabilitación carr: Mexico 15- Estación Naranja.

Del 28 de Nov al 04 de Diciembre 2022.

En este periodo se inicia con el riego de liga con emulsión catiónica ECR-50 y con la adquisición de mezcla asfáltica fina 3/4", obteniendo los siguientes resultados:

Tramo Del Km - Al Km	Cuerpo	Carril	Longitud	Área
0+000 - 0+803	7.00	7.00	803.00	5,621.00

- Tendido y compactación de mezcla asfáltica caliente.

Tramo Del Km - Al Km	Longitud	Ancho Promedio	Área
0+000 - 0+803	803.00	7.00	5,621.00

Se terminan los trabajos de riego de liga y tendido y compactación de mezcla caliente. Continuamos con el señalamiento horizontal.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

005

05 Obra: Rehabilitación carr: Mexico 15 -
Estación Naranja.

Del 05 al 05 de Diciembre del 2022

Empezamos con el señalamiento horizontal, obteniendo los siguientes resultados:



Se utilizaron un total de 230 litros de pintura blanca, 80 litros de pintura amarilla y 240 kg de microesfera cerrando el presente libro de bitácora el día 05 de Diciembre del 2022.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

[Handwritten Signature]
FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

[Handwritten Signature]
FIRMA