



OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: E.C. INT. No 15 - CERRO CABEZON
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE GUASAVE

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PROGRAMA: \$23,612,061.91
IMPORTE DE OBRA: \$614,130.80
IMPORTE DE ESTIMACION: \$614,130.80

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 21 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2022

HOJA 1 DE 1
FECHA: 14/03/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAJOS DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERA: \$614,130.80

SUBTOTAL: \$614,130.80

TOTAL \$614,130.80

ING. LUIS ERNESTO VILLANCO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ING. JOSE ROSARIO VILLANCO ARAUJO
RESIDENTE DE OBRA (Sbp)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CECILIA CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: E.C. INT. No 15 - CERRO CABEZON
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE GUASAVE
CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$614,130.80

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 21 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2022

FECHA: 14/03/2022
HOJA 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE T.M.A. 3/4"	M3	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	\$6,214.39	\$93,215.85
P34S02C009P	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	45.50	45.50	0.00	0.00	45.50	\$8,490.38	\$386,312.29
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	22.90	22.90	0.00	0.00	22.90	\$2,763.47	\$63,283.46
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	8.40	8.40	0.00	0.00	8.40	\$8,490.38	\$71,319.19
								SUMA:	\$614,130.80

ING. LUIS ERNESTO VERDUGO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ING. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CÉSAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION