

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 07/03/2023

INICIO:

14 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
823	RETIRO DE DERRUMBES CAMINO EL PELON-POTRERO DE BEJARANO	BADIRAGUATO	ESTATAL	\$200,204.25	\$200,204.25	\$200,204.25	\$0.00	100	100