



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

04 DE ABRIL DE 2022.

TERMINO:

22 DE MAYO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
684	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (E.C. INT. No.15-COSALA)	COSALA	ESTATAL	\$1'839,578.43	\$1'839,578.43	\$1'721,986.67	\$117,591.76	100	94