

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 03/03/2023

INICIO:

18 DE JUNIO DE 2022.

TERMINO:

16 DE NOVIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
766	CONSERVACION MENOR CARRETERA PERICOS-CAIMANERO.	MOCORITO	ESTATAL	\$886,499.30	\$886,499.30	\$845,537.91	\$40,961.39	100	95