

## **AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA**

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:**

**FECHA: 15/09/2023**

**INICIO:**

24 DE MAYO DE 2023.

**TERMINO:**

26 DE JUNIO DE 2023.

<b>NUMERO DE OBRA</b>	<b>DESCRIPCION:</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>TIPO DE RECURSO</b>	<b>IMPORTE DEL PRESUPUESTO</b>	<b>IMPORTE AUTORIZADO</b>	<b>IMPORTE EJERCIDO</b>	<b>SALDO</b>	<b>AVANCE FISICO %</b>	<b>AVANCE FINANCIERO %</b>
953	TRABAJOS DE DESAZOLVE EN RIO LAS CAÑAS, ESCUINAPA	ESCUINAPA	ESTATAL	\$374,263.36	\$374,263.36	\$374,263.36	\$0.00	100	100