



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

08 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

14 DE FEBRERO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
663	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (CARRETERA GUAMUCHIL- MOCORITO)	MOCORITO Y SALVADOR ALVARADO	ESTATAL	\$517,785.98	\$517,785.98	\$517,785.98	\$0.00	100	100