

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:**

**FECHA: 29/12/2023**

**INICIO:**

17 DE JULIO DE 2023.

**TERMINO:**

29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1001	REHABILITACION EN CARRETERA BELLAVISTA-CULIACANCITO (PRIMERA ETAPA)	CULIACAN	ESTATAL	\$15'000,000.00	\$15'000,000.00	\$15'000,000.00	\$0.00	100	100