



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

12 DE ABRIL DE 2022.

TERMINO:

26 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
703-7	TRABAJO CON CAMION VACTOR	BADIRAGUATO	ESTATAL	\$62,100.15	\$62,100.15	\$33,120.00	\$28,980.07	53	53