

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 634: Trabajos de rehabilitación de caminos
rurales en Cosala.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

29/12/2021

001

Obra: Trabajos de rehabilitación de
Caminos rurales con moto conformada

En esta fecha se abre el pre-
sente libro de bitacora para dar
seguimiento a los trabajos corres-
pondientes de la rehabilitación
de dichos caminos

Los encargados de firmar
y/o hacer anotaciones de
bitacora son por SOP el
Ara. Refugio Reyes Torres y
por Preecasin el Ing. Jesús
Martín González Amador

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

29/12/2021

002

Obras Trabajos de rehabilitación de caminos rurales con moto conformados

En esta fecha se inician los trabajos de la rehabilitación con los siguientes avances en la región de Santa Cruz de Alaya en el municipio de Coxula

Tramo	Km	Periodo
Tabula - Chapula - Cerro de los barruzas	8.40 Km	Del 29 al 31/12
San Miguel de las meus - Las Habas	8.30 Km	03 al 05/01/22
Sabino - Palmar - Las Habas	8.60 Km 17.70 Km	06 al 07/01/22
Piñón - Aguacaliente - Pueblo de Hualaza	12.70 Km	10 al 14/01/22
Habas - Estancia de los Garcen	5.60	17 al 19/01/22

Se continuaran con los trabajos de la rehabilitación.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

20/01/22

003

Obrn Trabajos de rehabilitacion de caminos
rurales como to conformadora

Se continuan con los trabajos de
dicha rehabilitacion

Tramo	Kms	Periodo
Ramal - Mimbres de Quirac	430km	20 al 21/01/22
Ramal - La Cañita	41km	21/01/22
Ramal - Dulces Aguajitos - Benausta	270km	21 al 29/01/22
1 Pochu - Agua caliente - Pueblo de alaya	880km	25 al 26/01/22
Ramal - Higueras de Campuzon	270km	27/01/22

Los trabajos de la rehabilitacion
Se terminaron el dia 22 de enero
con un total de 7520 Km mo to con-
formados en el municipio de Cosala
Cerrando el presente libro de los trabajos

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA