

820-46



PREESFORZADOS CONCRETOS Y  
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERA RAMAL A MONTE LARGO

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ 22,831.90

IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 22,831.90

ESTIMACION: 1

PERIODO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA: 11/11/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1	PROGRAMA EMERGENTE REHABILITACION DE CARRETERA	\$	22,831.90
----	--	----	-----------

TOTAL: \$ 22,831.90

ING. MARTIN CASTRO MORENO  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES


ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

**ESTIMACION****OBRA:** CONSERVACION MENOR EN CARRETERA RAMAL A MONTE LARGO**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE NAVOLATO**CONVENIO:** S/N**ESTIMACION:** 1**PERIODO:** 10 DE NOVIEMBRE DE 2022**FECHA:** 11/11/2022**IMPORTE DEL PRESUPUESTO:** \$ 22,831.90

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
<b>E1</b>	<b>PROGRAMA EMERGENTE REHABILITACION DE CARRETERA</b>								
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, COLOR AMARILLO M-1.5, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR / LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	1.30	1.30	0.00	0.00	1.30	\$ 4,845.29	\$ 6,298.88
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.2 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	\$ 11,022.01	\$ 16,533.02

**TOTAL de PROGRAMA EMERGENTE REHABILITACION DE CARRETERA:** \$ 22,831.90**TOTAL de ESTIMACION No. 1:** \$ 22,831.90

  
ING. MARTIN CASTRO MORENO  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

  
ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

  
ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

  
ING. CESAR A. CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION