

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

11 DE OCTUBRE DE 2022.

TERMINO:

24 DE OCTUBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
820-11	PROGRAMA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES (CAMINO DE ACCESO E.S.T 18 E.T.A., SAN MIGUEL ZAPOTITLAN)	AHOME	ESTATAL	\$264,667.95	\$264,667.95	\$264,667.95	\$0.00	100	100