

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 18/02/2023

INICIO:

21 DE OCTUBRE DE 2022.

TERMINO:

05 DE FEBRERO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
834	CONSERVACION MAYOR DE AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA 11, CULIACAN-LAS BRISAS.	VARIOS	ESTATAL	\$15'105,713.83	\$15'105,713.83	\$15'105,560.13	\$153.70	100	100