

ROVICON S.A. DE C.V.
 RIO TACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 CUIZAMA, SIN.
 ROV100216P94

SECRETARIA DE SALUD
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA.

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA

PERIODO DE EJECUCION: 17 DE AGOSTO DEL 2022 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022

ESTIMACION: 01 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
	PRELIMINARES							\$ 119,749.90
PRE03-003	Desmontaje de lavabo de pedestal con recuperación, incluye: retiro de llaves, cespól, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	8.00	8.00	0.00	0.00	\$ 225.94	\$ 1,807.52
PRE03-006	Desmontaje de w.c.con o sin fluxometro sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	\$ 322.78	\$ 1,291.12
PRE03-013	Desmontaje sin recuperación de tarja de acero inoxidable, incluye: retiro de cespól, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ 225.94	\$ 451.88
PRE03-008	Desmontaje sin recuperación de mingitorio, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	2.00	0.00	0.00	\$ 225.94	\$ 451.88
PRE03-680	Desmontaje con recuperacion de extintor, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ 68.00	\$ 136.00
PRE03-022	Desmontaje y retiro de base apoyo T.V. y Television, y recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para se ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 136.00	\$ 136.00
PRE03-015	Desmontaje de lavadero de concreto o granito sin recuperación, incluye: retiro de cespól, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 204.00	\$ 204.00
PRE03-028	Desmontaje de tinaco de polietileno con capacidad de 1,100 lt. sin recuperación, incluye: desconexión hidráulica, descenso desde una altura de 7 m, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 322.78	\$ 322.78
PRE03-038	Desmontaje sin recuperación de bomba de 0.5 a 2 hp, incluye: desconexión hidráulica y eléctrica, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 340.02	\$ 340.02

ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS
 REPRESENTANTE LEGAL


 ING ESAUL MEDINA ALVAREZ
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SECRETARIA DE SALUD
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA.

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA

PERIODO DE EJECUCION: 17 DE AGOSTO DEL 2022 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022

ESTIMACION: 01 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
PRE03-047	Desmontaje sin recuperación de llave nariz, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	\$ 40.82	\$ 122.46
PRE03-060	Desmontaje sin recuperación de persianas de pvc, tela. o diverso incluye: andamios, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	21.28	14.52	0.00	0.00	\$ 70.50	\$ 1,023.66
PRE03-112	Desmontaje con recuperacion de cancelería de aluminio en fachada y/o en muebles, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	2.88	2.64	0.00	0.00	\$ 122.44	\$ 323.24
PRE03-127	Desmontaje sin recuperación de ménsula o repisa de aluminio de 0.60x 0.80 m hasta 1.50 x 1.50 m rango promedio, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 136.00	\$ 136.00
PRE03-131	Desmontaje de bisagra hidraulica de piso, incluye: desmonte material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	2.00	0.00	0.00	\$ 403.48	\$ 806.96
PRE03-178	Desmontaje sin recuperación de puerta de madera y marco de aluminio de 1.00x2.10 m dimensiones promedio, incluye: acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	13.00	13.00	0.00	0.00	\$ 340.02	\$ 4,420.26
PRE03-302	Cancelación de salida de centro o contacto y/o apagador en interior, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	SAL	11.00	11.00	0.00	0.00	\$ 162.63	\$ 1,788.93
PRE03-303	Cancelacion de salida de voz y datos, en interior a base tubería y cables, incluye: cajas, soportería, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	SAL	13.00	9.00	0.00	0.00	\$ 162.63	\$ 1,463.67

ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS
 REPRESENTANTE LEGAL


ING ESAUL MEDINA ALVAREZ
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SECRETARIA DE SALUD
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°:	SSS/SO/LPN/001/2022
OBRA:	CLUES: SLSSA001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA.
UBICACIÓN:	GUASAVE, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION:	17 DE AGOSTO DEL 2022 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022
ESTIMACION:	01 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
PRE03-305	Desmontaje sin recuperación de tubería galvanizada de 13 mm (1/2") hasta 51 mm (2") de diámetro, incluye: desconexión , retiro de soportes, acarreo hasta el almacén, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	53.00	51.00	0.00	0.00	\$ 25.47	\$ 1,298.97
PRE03-310	Desmontaje sin recuperación de tapa contacto, voz y datos, y/o apagador en interior incluye: acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	SAL	17.00	22.00	0.00	0.00	\$ 48.41	\$ 1,065.02
PRE03-330	Desmontaje con recuperación de gabinete de voz y datos, incluye: desenergización, desconexión de tuberías y cables, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 645.56	\$ 645.56
PRE03-700	Cancelación de salida sanitaria incluye: demoliciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	1.00	0.00	0.00	\$ 317.61	\$ 317.61
PRE03-701	Cancelación de salida hidráulica, incluye: demoliciones, resanes. material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	2.00	0.00	0.00	\$ 316.24	\$ 632.48
PRE03-713	Desmontaje sin recuperación de tubería de cobre soldable de 1/2" hasta 1 1/2" de diámetro, con recuperación hasta una altura de 6 m., incluye: desconexión hidráulica, retiro de soportes, acarreo hasta el almacén, equipo de corte oxi-acetileno, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	27.00	26.00	0.00	0.00	\$ 50.84	\$ 1,321.84
PRE03-401	Desmontaje sin recuperación de luminaria redonda tipo cono para bote integral. hasta una altura de 4 m. incluye: desconexión, retiro de soporteria, andamios, acarreos hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ 335.34	\$ 670.68

ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS
 REPRESENTANTE LEGAL


 ING ESAUL MEDINA ALVAREZ
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SECRETARIA DE SALUD
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA.

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA

PERIODO DE EJECUCION: 17 DE AGOSTO DEL 2022 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022

ESTIMACION: 01 (NORMAL)


No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
PRE03-402	Desmontaje sin recuperacion de lampara de tipo gabinete, incluye: desenergización, desconexión de tuberías y cables, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	26.00	26.00	0.00	0.00	\$ 225.94	\$ 5,874.44
PRE03-405	Desmontaje sin recuperación de luminaria tipo arbotante, hasta una altura de 4 m. incluye: desconexión, retiro de soporteria, andamios, acarreo hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	\$ 416.04	\$ 1,248.12
PRE03-520	Desmontaje de minisplit, (Capacidad 1-3 TON aprox.), hasta 3m de altura., incluye: desconexión de ductos de gas, tuberías de agua, desconexión de instalación eléctrica, acarreo hasta el almacén de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	7.00	0.00	0.00	\$ 709.59	\$ 4,967.13
PRE04-001	Picado en muros con cuña y marro para recibir acabados, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	530.50	502.89	0.00	0.00	\$ 58.23	\$ 29,283.28
PRE04-036	Demolición de azulejo en muros, con espesor de 1 cm., promedio, incluye: el retiro del pegazulejo, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	51.40	55.86	0.00	0.00	\$ 92.78	\$ 5,182.69
PRE04-037	Demolición y retiro de piso y/o azulejo con espesor de 6 mm., incluye corte con rehilete, el retiro del pegazulejo, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	192.40	187.46	0.00	0.00	\$ 91.93	\$ 17,233.20
PRE04-040	Demolición de zoclo de loseta de mosaico en muros, con espesor de 1 a 2 cm., promedio, incluye: demolición del pegamento, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	193.00	176.99	0.00	0.00	\$ 28.61	\$ 5,063.68
PRE04-064	Demolición de muro 14 cm, de ancho, de tabique rojo recocido a mano con marro, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	37.00	19.50	0.00	0.00	\$ 82.61	\$ 1,610.90

SECRETARIA DE SALUD
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°:	SSS/SO/LPN/001/2022
OBRA:	CLUES: SLSSA001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA.
UBICACIÓN:	GUASAVE, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION:	17 DE AGOSTO DEL 2022 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022
ESTIMACION:	01 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
PRE04-219	Demolición de dala de cerramiento de 15x20 cms., incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ML	8.00	11.00	0.00	0.00	\$ 88.35	\$ 971.85
PRE04-220	Demolición de castillos de concreto armado de 15 cm con ancho de 20 a 30 cm. incluye: equipo de corte, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	ML	10.00	4.00	0.00	0.00	\$ 116.96	\$ 467.84
PRE04-269	Demolición de barra y/o repisa de concreto de 5 a 10 cm de espesor, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1.80	1.96	0.00	0.00	\$ 172.02	\$ 337.16
PRE04-283	Ranurado y demolición de 10 a 30 cm de ancho en muros de albañilerías incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	72.00	50.00	0.00	0.00	\$ 120.84	\$ 6,042.00
PRE04-402	Demolición de banquetta y/o firmes, rampas de 10 cm, de concreto simple, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	103.50	82.00	0.00	0.00	\$ 114.41	\$ 9,381.62
PRE04-502	Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VIAJE	8.00	5.00	0.00	0.00	\$ 1,380.62	\$ 6,903.10
PRE04-503	Acarreo en carretilla de material producto de exc y/o demoliciones fuera de la obra a una distancia no mayor de 20 m incluye: mano de obra, herramienta y equipo.	M3	48.35	35.00	0.00	0.00	\$ 114.41	\$ 4,004.35
	CIMENTACION							\$ 67,075.59
CIM01-001	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	18.77	20.76	0.00	0.00	\$ 28.78	\$ 597.47
CIM01-021	Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en material tipo II, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	29.61	27.37	0.00	0.00	\$ 228.82	\$ 6,262.80

ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS
 REPRESENTANTE LEGAL



 ING ESAUL MEDINA ALVAREZ
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SECRETARIA DE SALUD
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°:	SSS/SO/LPN/001/2022
OBRA:	CLUES: SLSSA001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA.
UBICACIÓN:	GUASAVE, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION:	17 DE AGOSTO DEL 2022 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022
ESTIMACION:	01 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
CIM01-265	Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	21.14	20.76	0.00	0.00	\$ 208.42	\$ 4,326.80
CIM01-266	Polietileno en cimentación, incluye: suministro de materiales, cortes, desperdicios, tralapes, mano de obra, equipo y herramienta	M2	21.14	20.22	0.00	0.00	\$ 21.89	\$ 442.62
CIM01-209	Zapata corrida de 100cm ancho x 20 cms de espesor en edificio de concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con vars. de 3/8"Ø en sentido longitudinal y transversal @ 20 cms, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ML	15.96	8.90	0.00	0.00	\$ 1,521.66	\$ 13,542.77
CIM01-206	Zapata corrida de 60 cm de ancho x 20 cm. de espesor, concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con varilla de 3/8"Ø longitudinal y varilla de 3/8"Ø @ 20 cms, en sentido transversal, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ML	9.25	7.20	0.00	0.00	\$ 1,026.06	\$ 7,387.63
CIM01-232	Dala de desplante de 20x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 20 cms, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	16.09	17.60	0.00	0.00	\$ 537.42	\$ 9,458.59
CIM01-250	Anclaje para dala de desplante con ganchos de varilla de 3/8", incluye: demolicion en elementos de anclaje, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	6.00	5.00	0.00	0.00	\$ 66.53	\$ 332.65
CIM01-301	Impermeabilizacion de elementos en cimentacion a una cara en muros, dados, enrase, contratraves y dalas con emultex asb. o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	48.48	35.20	0.00	0.00	\$ 93.91	\$ 3,305.63

ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS
 REPRESENTANTE LEGAL


 ING ESAUL MEDINA ALVAREZ
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SECRETARIA DE SALUD
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA.

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA

PERIODO DE EJECUCION: 17 DE AGOSTO DEL 2022 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022

ESTIMACION: 01 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
CIM01-402	Relleno con material producto de la excavación compactado con pisón de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	20.11	21.22	0.00	0.00	\$ 235.11	\$ 4,989.03
CIM02-002	Muro de block de cemento 20x20x40 cm, asentado con mortero cemento- arena, proporcion 1:4 juntas de 1.5 cm. de espesor acabado comun y 1 varilla 3/8"Ø ahogada en concreto @ 41 cms. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Muro de rampa.	M2	17.50	17.60	0.00	0.00	\$ 933.50	\$ 16,429.60
	ALBAÑILERIA							\$ 267,075.80
ALB01-006	Muro de 14 cm de ancho de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero, cal, arena proporcion 1:3 acabado comun, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	25.45	19.40	0.00	0.00	\$ 418.48	\$ 8,118.51
ALB01-020	Enrase de muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido 7x14x28 cm, asentado con mezcla mortero- arena 1:4 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	12.12	2.91	0.00	0.00	\$ 280.99	\$ 817.68
ALB02-009	Dala intermedia o cerramiento de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex 15x20-4 reforzada con 2 varillas de 3/8"., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	37.25	13.30	0.00	0.00	\$ 432.98	\$ 5,758.63
ALB02-018	Dala intermedia o cerramiento de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 20 cms, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	24.24	9.70	0.00	0.00	\$ 480.36	\$ 4,659.49

ROVICON S.A. DE C.V.
 RIO GUAYACAN NO. 112 DEPTO. 1, COL. GUADALUPE C.P. 80220 COAH., SIN.
 ROV100216P94

SECRETARIA DE SALUD
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA.

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA

PERIODO DE EJECUCION: 17 DE AGOSTO DEL 2022 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022

ESTIMACION: 01 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
ALB04-007	Castillo de 15x15 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 15 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	9.60	25.00	0.00	0.00	\$ 457.79	\$ 11,444.75
ALB05-005	Aplanado acabado fino sobre muros (en elevaciones de 0 a 3 m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	93.75	21.36	0.00	0.00	\$ 277.48	\$ 5,926.97
ALB05-006	Aplanado acabado fino sobre muros de pretilas (en elevaciones de 3 a 6 m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	67.75	46.60	0.00	0.00	\$ 307.58	\$ 14,333.23
ALB05-049	Filos y boquillas en muros con cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	178.40	152.60	0.00	0.00	\$ 87.57	\$ 13,363.18
ALB05-052	Perfilado en pretilas en azotea con cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta terminación.	ML	46.70	64.70	0.00	0.00	\$ 99.62	\$ 6,445.41
ALB06-007	Firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c=150 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	111.50	148.65	0.00	0.00	\$ 530.60	\$ 78,873.69
ALB06-200	Dentellon de 15x30 cms a base de concreto f'c=150 kg/cm2, armada con armex 15X30-4,, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	153.50	26.00	0.00	0.00	\$ 381.20	\$ 9,911.20

ARQ. ALFREDO LEAL NEBLAS

ING ESAIL MEDINA ALVAREZ
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA

SECRETARIA DE SALUD
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA.

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA

PERIODO DE EJECUCION: 17 DE AGOSTO DEL 2022 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022

ESTIMACION: 01 (NORMAL)


No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
ALB08-003	Registro sanitario o pluvial con mediadas interiores de 0.40 x 0.60 y 1.00 m. de profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	6.00	2.00	0.00	0.00	\$ 3,305.42	\$ 6,610.84
ALB08-013	Reparación y rehabilitación registro sanitario con mediadas interiores de 0.40 x 0.60 y 0.80 m. de profundidad, Incluye: con marco y contramarco, formación de media caña, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	\$ 2,207.71	\$ 8,830.84
ALB12-007	Pretil de tabique de hasta 1.45 m de altura, asentado con mezcla mortero-arena 1:4 enriquecido con 15% de cemento, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	23.35	23.30	0.00	0.00	\$ 629.30	\$ 14,662.69
ALB12-013	Base para tinaco de 1.1x1.1 y 10 cm. de espesor, de concreto aparente de F'c=150 kg/cm2, sobre muros de block de concreto aparente de 12 cm, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, con 4 castillos ahogados en las esquinas, Incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 3,428.90	\$ 3,428.90

SECRETARIA DE SALUD
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°:	SSS/SO/LPN/001/2022
OBRA:	CLUES: SLSSA001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA.
UBICACIÓN:	GUASAVE, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION:	17 DE AGOSTO DEL 2022 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022
ESTIMACION:	01 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
ALB12-016	Base para minisplit en azotea de 0.60-0.70x1.20 mts. a base de firme de concreto f'c=150 kg/cm ² , armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor, para a/a de 1 ton, incluye: chaflan, cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	10.00	0.00	7.00	\$ 743.52	\$ 7,435.20
ALB12-032	Entortado previo a recibir piso de 2 a 4 cm. de espesor promedio a base de mezcla cemento-arena en proporción 1:4, incluye: trazo, nivelacion, acarreo, elevación, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	192.50	73.60	0.00	0.00	\$ 291.92	\$ 21,485.31
ALB12-040	Entortado de 10 cm. de espesor promedio a base de mezcla cemento-arena en proporción 1:4, incluye: trazo, nivelacion, acarreo, elevación, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	7.50	30.98	0.00	0.00	\$ 531.36	\$ 16,461.53
ALB12-045	Diamante en azotea a base de mortero pasta cemento-arena proporción 1:3, para dirigir el cause del agua, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	28.35	7.75	0.00	0.00	\$ 382.37	\$ 2,963.37
ALB12-065	Chaflan de 10 cm. de mezcla cemento-arena 1:4, incluye: materiales, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	22.65	113.17	0.00	0.00	\$ 91.31	\$ 10,333.55
ALB15-021	Reparación de fisuras en muros abriendo ranurado de 10 cm de ancho e instalando cinta de fibra con acabado yeso en donde sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	122.50	122.50	0.00	0.00	\$ 124.17	\$ 15,210.83
IMPERMEABILIZACION								\$ 5,209.85

ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS
 REPRESENTANTE LEGAL


 ING ESAU MEDINA ALVAREZ
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SECRETARIA DE SALUD
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA.

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA

PERIODO DE EJECUCION: 17 DE AGOSTO DEL 2022 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022

ESTIMACION: 01 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
IMP01-001	Limpieza de la superficie de azotea quitando adherencias, desprendimiento y retiro de material de impermeabilizante existente, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	255.86	255.51	0.00	0.00	\$ 20.39	\$ 5,209.85
								\$ 54,693.41
INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS								
HIDR01-001	Ramaleos a base de tubería de PVC hidráulico cedula 40 de 1/2"Ø, (13mm), incluye: ranuras, resanes, piezas especiales de conexión, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	12.00	16.20	0.00	0.00	\$ 107.51	\$ 1,741.66
HIDR01-002	Ramaleos a base de tubería de PVC hidráulico cedula 40 de 3/4"Ø, incluye: ranuras, resanes, piezas especiales de conexión, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ML	42.50	96.80	0.00	0.00	\$ 126.35	\$ 12,230.68
HIDR10-130	Salida hidráulica con 1 m de tubería de cobre de 13 mm. de diámetro, incluye: 1 codo cobre 90x13 mm, 2 conectores cobre macho 13mm, 1 conector hembra 13 mm para conectar con ramaleos de tuberías de pvc o cpvc, materiales, mano de obra, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	SAL	23.00	23.00	0.00	0.00	\$ 999.28	\$ 22,983.44
SAN01-001	Suministro y colocación de descarga sanitaria de esterilización con tubo de 1/2"Ø pvc ced 40, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ 812.37	\$ 1,624.74
SAN01-004	Ramaleo a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 4"Ø para conectar de registro a registro, incluye: excavación, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	18.70	14.30	0.00	0.00	\$ 223.90	\$ 3,201.77

ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS
 REPRESENTANTE LEGAL

ING ESAUL MEDINA ALVAREZ
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA.

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA

PERIODO DE EJECUCION: 17 DE AGOSTO DEL 2022 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022

ESTIMACION: 01 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
SAN01-020	Ramaleo a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzada de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavación, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	8.95	17.70	0.00	0.00	\$ 204.14	\$ 3,613.28
SAN01-054	Ramaleo exterior a base de tubería de pvc en línea de 4" hacia calle, por drenaje pluvial, desde registros, rejillas y bajantes de azotea, incluye, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ML	15.85	6.00	0.00	0.00	\$ 233.33	\$ 1,399.98
SAN02-001	Salida sanitaria para w.c., con tubería PVC 4"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 924.29	\$ 924.29
SAN02-007	Salida sanitaria para lavabo ovalin, con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ 863.48	\$ 1,726.96
SAN02-008	Salida sanitaria para lavabo, con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 863.48	\$ 863.48
SAN02-012	Salida sanitaria para tarja, con tubería PVC de 2"Ø incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	3.00	3.00	0.00	0.00	\$ 863.48	\$ 2,590.44
SAN02-020	Suministro y colocación de tubo PVC de ventila sanitaria 2"Ø incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 929.21	\$ 929.21

SECRETARIA DE SALUD
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°:	SSS/SO/LPN/001/2022
OBRA:	CLUES: SLSSA001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA.
UBICACIÓN:	GUASAVE, SINALOA
PERIODO DE EJECUCION:	17 DE AGOSTO DEL 2022 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022
ESTIMACION:	01 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
SAN02-105	Salida sanitaria para lavadero, con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 863.48	\$ 863.48
	INSTALACION ELECTRICA							\$ 54,222.27
ELEC01-030	Suministro y colocación de centro de carga, Square D , QO 20- 3/4hilos -220/127o similar, incluye mano de obra, material, herramienta y equipo.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 6,266.87	\$ 6,266.87
ELEC02-001	Revisión y reparación del sistema eléctrico, cableados, cortos, ocultar cables sueltos, por problemas de baja corriente en las diferentes áreas de la unidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 7,720.40	\$ 7,720.40
ELEC03-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para centro, de cada lámpara nueva, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	7.00	7.00	0.00	0.00	\$ 663.85	\$ 4,646.95
ELEC04-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto, incluye: TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	14.00	17.00	0.00	0.00	\$ 705.24	\$ 11,989.08
ELEC04-010	Suministro e instalación de salida eléctrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10, (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 3/4"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	3.00	10.00	0.00	0.00	\$ 1,538.41	\$ 15,384.10

[Firma]
 ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 ING ESAUL MEDINA ALVAREZ
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SECRETARIA DE SALUD
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA.

UBICACIÓN: GUASAVE, SINALOA

PERIODO DE EJECUCION: 17 DE AGOSTO DEL 2022 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022

ESTIMACION: 01 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
ELEC10-001	Suministro e instalacion de salida de voz y datos, en las diferentes areas de la unidad, incluye: caja galvanizada, tuberia de conduit de 1"Ø (minimo), ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	7.00	7.00	0.00	0.00	\$ 808.41	\$ 5,658.87
ELEC10-032	Registro himel de 30x25x15 cm., incluye: suministro e instalacion de gabinete, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ 1,278.00	\$ 2,556.00
ALMACENES TEMPORALES Y RPBI								\$ 25,786.37
CIM01-001	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	18.72	8.44	0.00	0.00	\$ 28.78	\$ 242.90
CIM01-021	Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en material tipo II, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	1.27	1.12	0.00	0.00	\$ 228.82	\$ 256.28
CIM01-037	Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con pisón de mano, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	4.23	3.73	0.00	0.00	\$ 34.65	\$ 129.24
CIM01-106	Acarreo en carretilla 1a estación de 20 m., de material producto de la demolición y/o excavación, volumen medido en banco, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	1.65	1.25	0.00	0.00	\$ 114.41	\$ 143.01
CIM01-231	Dala de desplante de 20x30 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas ø1/2" y estribos de 1/4" @ 15 cm., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	21.20	13.84	0.00	0.00	\$ 791.66	\$ 10,956.57
ALB06-009	Losa FIRME de concreto armado 12 cms espesor, concreto f'c= 200 kg/cm2, armada con varillas de 3/8"Ø @ 60 cms en ambos sentidos y Mallalac 6x6 10/10 incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M2	18.72	8.44	0.00	0.00	\$ 910.45	\$ 7,684.20

SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/001/2022

OBRA: CLUES: SLSSA001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA.

UBICACION: GUASAVE, SINALOA


PERIODO DE EJECUCION: 17 DE AGOSTO DEL 2022 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022

ESTIMACION: 01 (NORMAL)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
HIDR01-002	Ramaleos a base de tubería de PVC hidráulico cedula 40 de 3/4"Ø, incluye: ranuras, resanes, piezas especiales de conexión, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ML	4.80	2.00	0.00	0.00	\$ 126.35	\$ 252.70
SAN01-020	Ramaleo a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavación, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	5.20	5.10	0.00	0.00	\$ 204.14	\$ 1,041.11
HIDR10-040	Salida hidráulica para almacenes de RPBI y basura, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcación para alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ 806.01	\$ 1,612.02
SAN02-019	Salida sanitaria para cuartos de RPBI y basura, (resumideros), con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ 824.19	\$ 1,648.38
SAN03-094	Suministro y colocación de coladera de cespól pvc tipo plato en piso y rejilla acabado cromo, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	4.00	1.00	0.00	\$ 454.99	\$ 1,819.96

Subtotal	\$	593,813.19
IVA 16%	\$	95,010.11
Total	\$	688,823.30


 ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS


 ING ESAUL MEDINA ALVAREZ
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA