

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

05 DE AGOSTO DE 2022.

TERMINO:

22 DE AGOSTO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
798	CONSERVACION MENOR CARRETERA QUILA-OSO VIEJO .	CULIACAN	ESTATAL	\$202,975.19	\$202,975.19	\$185,339.97	\$17,635.22	100	91