

NOTA NO 01

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA PAVIMENTACION EN CALLE FABIAN ROLANCO ENTRE SANDRA - CALDERON Y MARIA DEL ROSARIO GAMBALDI, EN LA CIUDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN LA NORMATIVIDAD NOMBRO A LA COMPAÑIA DESARROLLOS GRAC, S.A. DE CV. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPU-BST-LP-PRST-VIAL-27061-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 2, 120, 747.89 INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 04 DE JULIO DE 2022 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022. SE REGISTRAN LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA.

Cesar I. Cano Meza
RESIDENTE DE LA OBRA.

Yolanda P.

NOTA NO 02

CON ESTA FECHA EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA SE LE HACE ENTREGA DEL INMUEBLE (VIALIDAD O CALLE), SE LE NOTIFICA DEBERA PRESENTAR OFICIOS DE INICIO DE ACTIVIDADES Y OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE OBRA CON COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL, LOS OFICIOS SERAN DIRIGIDOS AL ING. JOSE-CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ DIRECTOR DE SUPERVISION EN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE ACUERDO A LA QUINTA CLASULA DEL PRESENTE CONTRATO DEBERA PRESENTAR COMO MINIMO UNA ESTIMACION POR MRS, DEBERA PRESENTAR COMPARATIVO DE OBRA, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y/O VOLUMENES ADICIONALES CON SU JUSTIFICACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION EN LA DIRECCION DE SUPERVISION ASI COMO EN LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

Cesar I. Cano Meza

Yolanda P.

NOTA N 03

CON ESTA FECHA CONTRATISTA DA INICIO A LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INICIANDO TRAZO PARA VERIFICACION CON LOS FISICO CONTAS PROYECTO, SEGUNDO DE INICIO DE CORTE O APERTURA DE CASH.

Cen / Cahu Mezu

Yolanda P.

NOTA N 04

08 DE JULIO DE 2022

EL DIA 08 DE JULIO SE ME INFORMO QUE DURANTE EL CORTE DE CASH SE OBSERVO LA LINEA DE AGUA POTABLE DE 2 1/2" JUNTO A SUS TOMAS DOMICILIARIAS, LA LINEA MIDE 90 ML AFECTANDO EL CORTE DE CASH. SE NOTIFICO VERBAMENTE A OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EN LOGBA DE RESPUESTA.

Cen / Cahu Mezu

Yolanda P.

NOTA N 05

09 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA EN COMPAÑIA DE CONTRATISTA Y DIRECTOR DE SUPERVISION, CONJUNTO AL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS SE LE AUTORIZO AL CONTRATISTA REALIZAR SUSTITUCION DE LINEA DE 2 1/2" A 3" JUNTO CON LAS TOMAS CORRESPONDIENTES, A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA QUE NO AFECTE Y RETARSA TRABAJOS DE CORTE DE CASH. OBRAS PUBLICAS DILATO LA SUSTITUCION DEBIDO A QUE NO CUENTAN CON RECURSO PARA REALIZARLO ELLOS.

Cen / Cahu Mezu

Yolanda P.

NOTA NO 06

CON ESTA FECHA CONTRATATA SOLICITO POR MEDIO DE OFICIO SOLICITUD PARA REALIZAR TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN CATALOGO ORIGINAL, SE LE AUTORIZO VIA OFICIO LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS VERDADERAMENTE POR SECRATARIO DE OBRAS PUBLICAS Y EL DIRECTOR DE SUPERVISION,

Cecilia A. Cruz Meru

Yolanda P.

NOTA NO 07

14 DE JULIO DE 2022

DEBIDO A LLUVIAS EN LA ZONA Y LA CALLE EN CUANTOS FUNTE COMO CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL DE NUMEROSAS CALLES HERANAS, LOS TRABAJOS SE VIERON AFECTADOS HASTA REMISO TRABAJOS DE DRENAJE DE AGUA EXPEDIENTE, SE DEJABA SECA POR VARIOS DIAS Y PODER REALIZAR TRABAJOS,

Cecilia A. Cruz Meru

Yolanda P.

NOTA NO 08

19 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE OBSERVO BACHA CAUSADO POR LLUVIAS PREVIAS A LOS TRABAJOS, SE LE AUTORIZO REALIZAR TRABAJOS PARA SECA BACHA POR MEDIO DE ESTABILIZADO CON MATERIA PIEDRA.

Cecilia A. Cruz Meru

Yolanda P.

NOTA NO 09

CON ESTA FECHA CONTRATISTA A RA MUZAR EXCAVACIONES -
PROPOSITIVA LINEA DE HERRA SE OBSERVO TUBERIA DE -
DRENAJE SUPERFICIAL SIENDO DAFEROR, SE LE AUTORIZO ADPA-
RLES, CONTINUANDO TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA
DE 3", REALIZADO RELLENOS NESESARIOS, ESTABILIZADO PARA-
ZOO FUE DEL CRO 07000 A 07050.

Cerr t Cero Mera

Yolanda P.

NOTA NO 10

26 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA SUMINISTRO MATERIAL SUB-
SISTANTE PARA A CERRAR TRABAJOS EN LINEA DE HERRA Y
ZOOAS COMO PAVIDA HIDROSTATICA Y TARMACON DA COTE
DE CATA Y RETIRO DE MATERIAL. TRABAJA EN TONDI DO Y
AFINE DE MATERIAL SUBSISTANTE.

Cerr t Cero Mera

Yolanda P.

NOTA NO 11

28 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CERRADO AFINE Y COMPA-
CTACION DE MATERIAL PARA CUERPO DE SUBSISTANTE, SE
AUTORIZO SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE HERRA-
VIERA.

Cerr t Cero Mera

Yolanda P.

NOTA NO 12

DEBIDO A LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA BDE HINDA
UNCA SE PUO AFECTADA Y DAFNADA, CONTRATISTA RE
ALIZARA LOS TRABAJOS NECESARIOS.

Cerr A Ceto Meru

Yolanda P.

NOTA NO 13

02 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYO TRABAJOS
A DME, DE REALIZACION PAVES A LA COMPACTACION,
AUTORIZANDO HIEGO DE IMBAGNACION PARA PUTACIA
BME DEBIDO A PRONOSTICO DE LLUVIAS EN LA ZONA.

Cerr A Ceto Meru

Yolanda P.

NOTA NO 14

03 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA INICIO TRABAJOS
DE CIMENTADO Y DUMINUTRO DE CONCRETO PARA CUA-
NICIONES.

Cerr A Ceto Meru

Yolanda P.

NOTA No 15

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION NO 1 (NORMAL) PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION PARA SU PAGO DE LO OBRA PAVIMENTACION EN CALLE FADIAN POLANCO ENTRE SANDRA CALDERON Y MARIA DEL ROSARIO GARIBALDI, EN LA CIUDAD DE ESCUIRAPA, MUNICIPIO DE ESCUIRAPA, ESTADO DE SINALOA, DEL CONTRATO OPRU-EST-LP-PEST-VIAL-27061-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 532, 987, 74 IVA INCLUIDO CON UN PAGO DE LOS TRABAJOS DEL 04-JUNIO-2022 AL 03-AGOSTO-2022. QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 1, 587, 760.15.

Cen. J. Castro Meza

Yolanda P.

NOTA No 16

05 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO 1 (CUM) NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR DE ESTE LIBRO DE BITACORA POR UN IMPORTE \$ 532, 987.74 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION.

Cen. J. Castro Meza.

Yolanda P.

NOTA N° 15

CONTRATISTA CONTINUA SUMINISTRO DE CONCRETO PARA GUARNICIÓN Y LOTA DE PAVIMENTO. TRABAJA REFINES PARA BANQUETAS Y SUMINISTRO DE CONCRETO BANQUETAS LADO IZQUIERDO.

Cecilia C. C. C.

Yolanda P.

NOTA N° 16

24 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA TIENE AL 95% BANQUETAS CERRON LADO IZQUIERDO. GUARNICIONES Y LOTA DE PAVIMENTO CONCLUIDOS. EL DIA 17 DE AGOSTO SE NOTIFICÓ A OBRAS PUBLICAS QUE VANDALIZARON PARTE DE LA VIALIDAD Y QUE SON MUY DIFÍCIL SU REPARACIÓN QUEDANDO EN TERREMOTO DE LO SERVICIO SUBDIRECTOR ING. SÁNCHEZ LOBATOS EN ASUMIENDO.

Cecilia C. C. C.

Yolanda P.

NOTA N° 17

01 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA TRABAJA HAYO DETALLES OBSERVADOS POR IMPEDIMENTO DE PRESENCIA DE LLUVIAS EN LA ZONA.

Cecilia C. C. C.

Yolanda P.

NOTA NO 18

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION-
NO 2 (NORMAL) PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN EN DI-
RECCIÓN DE SUPERVISIÓN PARA SU PAGO, DE LA OBRA
PAVIMENTACIÓN EN CALLE FABIAN POLANCO ENTRE
CALLE SANTA CATALINA Y MARIA DEL ROSARIO GABRIEL-
DI, EN LA CIUDAD DE ESCUAPAPA, MUNICIPIO DE ESCUAPAPA
ESTADO DE SINALOA, DEL CONTRATO OBRU-EST-LP-POST-
VIAL-2706A-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 1,232,891.20
IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL 04-AGOSTO-2022 AL 03-SEPTIEMBRE-2022. QUE
DAANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 334,868.95.

Cesar + Cesar Meza


Yolanda P.

NOTA NO 19

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO 2
(OBS) NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR
DE ESTE LIBRO DE BITACORA POR UN IMPORTE DE \$ 1,232,891.20
IVA INCLUIDO, PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DI-
RECCIÓN DE SUPERVISIÓN.

Cesar + Cesar Meza

Yolanda P.



NOTA N° 20

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA PAQUETE DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADOS EN CATALOGO ORIGINAL PERO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION Y, DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

Cecilia C. C. Mera

Yolanda P.

NOTA N° 21

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYO TRABAJO EN BANQUETAS LASO DIRECTO. SE LE OBSERVARON DETALLES EN ALGUNAS SE INICIARON PARA REALIZAR TRABAJOS.

Cecilia C. C. Mera

Yolanda P.

NOTA N° 22

20 DE OCTUBRE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYO DETALLES OBSERVADOS, TAMPOCO POR TALLA DE LLUVIAS EN LA ZONA QUE INICIA REALIZARA DETALLES. REMITIENDO AUTORIZACION DE EXTRAORDINARIOS PARA FINALIZAR OBRA.

Cecilia C. C. Mera

Yolanda P.

NOTA N 23

CON ESTA FECHA SE LE ENTREGA OFICIO CON PRECIO AUTORIZADO A CONTRATISTA PARA QUE PROCEDA A REALIZAR ESTIMACION FINQUITO Y CONCLUIA DOCUMENTALMENTE LA OBRA. PRESENTO DOCUMENTACION PARA CONVENIR MODIFICACION POR DIMINUION DE MONTO.

Cecilia Coto Mesa

Yolanda P.

NOTA N 24

03 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTO ESTIMACION N 3 FINQUITO PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION PASO PAGO, DE LA OBRA REVIMENTACION EN CALLE FABIAN ROLANCO ENTRE CALLES SANDRA CALDERON Y MARIA DEL ROSARIO GARRIBOLDI, EN LA CIUDAD DE ASCUNARA, MUNICIPIO DE SINALEA, DEL CONTRATO OPPU-BT-LP-PBST-VIAL-2706A-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 300,547.68 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 04-JUN-2022 AL 03-SEPTIEMBRE-2022. QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO --- \$ 54,321.27.

Cecilia Coto Mesa

Yolanda P.

NOTA N 25

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION N 3 FINQUITO CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR DE ESTE LIBRO DE BITACORA POR UN IMPORTE DE \$ 300,547.68 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION.

Cecilia Coto Mesa

Yolanda P.

NTA N 26

CON ESTA FECHA DE CIERRA ESTE LIBRO DE BITA-
CORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FABIAN SUZANCO ENTRE
CALES SANDRA CALDERON Y MARIA DEL ROSARIO GARCIA
DI, EN LA CIUDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA,
ESTADO DE ZIMAPUA, EN LA CUAL LA SECRETARIA DE -
OBRAS PUBLICAS NOMBRÓ A LA COMPAÑIA DESARROLLOS
GRAC, S.A. DE C.V. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPU-EST-
LP-REST-VIAL-2706A-2022 CON UN IMPORTE DE CONTRATO
DE \$ 2,120,747.89 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJE-
CUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL -
03 DE NOVIEMBRE DE 2022.

SALDO DE CONTRATO A CANCELAR: \$54,321.27.

C. CARMEN CATRO
RESIDENTE DE LA SUPC. Carmen Yolanda
Pineda Tirado