



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

06 DE ABRIL DE 2022.

TERMINO:

14 DE OCTUBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
730	CONSERVACION MENOR CARRETERA BADIRAGUATO-SURUTATO.	BADIRAGUATO	ESTATAL	\$2'431,012.15	\$2'431,012.15	\$2'431,012.15	\$0.00	100	100