


ROVICON S.A. DE C.V.
 CALLE RIO CULIACAN No. 112, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUPE, CULIACAN, SINALOA.
 RFC: ROV100216P94

SECRETARIA DE SALUD
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: CONV-01/SSSS/SO/AD/001/2022
 OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL MINMUEBLE CENTRO DE SALUD SURUTATO, (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA.
 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.
 PERIODO DE EJECUCION: 15 DE JULIO DE 2022 AL 29 DE JULIO DE 2022
 ESTIMACION: 01 (FINIQUITO DE CONVENIO)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES							\$ 21,972.65
PRE02-001	Limpieza y retiro de maleza, en área exterior, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	643.57	648.63	0.00	5.06	\$ 22.63	\$ 14,678.50
PRE04-502	Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VIAJE	1.00	5.00	3.00	7.00	\$ 1,458.83	\$ 7,294.15
5	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS							\$ 23,355.14
SAN03-020	Suministro y colocación de Lavabo con pedestal marca Corona modelo Vienna o similar blanco, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex o similar, cespól latón tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida)	PZA	3.00	4.00	0.00	1.00	\$ 5,771.19	\$ 23,084.76
SAN03-101	Suministro y colocación de llave tipo nariz con rosca, exterior 1/2" ø, Incluye: material, mano de obra, fijación, conexión, acarreo, flete, limpieza y pruebas y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 270.38	\$ 270.38


 ARO. ALFREDO LEAL NIEBLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 ROVICON S.A. DE C.V.


 ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA


ROVICON S.A. DE C.V.
 CALLE RIO CULIACAN No. 112, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUPE, CULIACAN, SINALOA.
 RFC: ROV100216P94

SECRETARIA DE SALUD
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: CONV-01/SSS/SO/AD/001/2022
OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL MINMUEBLE CENTRO DE SALUD SURUTATO, (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE EJECUCION: 15 DE JULIO DE 2022 AL 29 DE JULIO DE 2022
ESTIMACION: 01 (FINIQUITO DE CONVENIO)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
6	INSTALACIÓN ELÉCTRICA							\$ 8,655.31
ELEC04-00	Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto, incluye: TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	2.00	5.00	2.00	0.00	\$ 774.53	\$ 3,872.65
ELEC06-05	Suministro e instalación de lampara led redonda de 8" de sobreponer, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	2.00	0.00	0.00	\$ 785.92	\$ 1,571.84
ELEC07-00	Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	\$ 179.84	\$ 719.36
ELEC10-04	Suministro e instalación de cable UTP Cat 5, de cobre, NetKey, reelex, azul, categoría 5 (24 AWG), 1000Mbps, PVC (CM), de 4 pares., incluye: ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	40.00	71.80	0.00	31.80	\$ 34.70	\$ 2,491.46


 ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 ROVICON S.A. DE C.V.


 ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ROVICON S.A. DE C.V.
 CALLE RIO CULIACAN No. 112, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUPE, CULIACAN, SINALOA.
 RFC: ROV100216P94

SECRETARIA DE SALUD
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: CONV-01/SSS/SO/AD/001/2022

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL MINIMUEBLE CENTRO DE SALUD SURUTATO, (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA.


UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE EJECUCION: 15 DE JULIO DE 2022 AL 29 DE JULIO DE 2022

ESTIMACION: 01 (FINIQUITO DE CONVENIO)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
7.1	TABLAROCA Y DUROCK Cajillo de 0.30 m. de ancho a dos caras de panel durock, con estructura a base de canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.406 m. de separación, incluye: ángulos de amarre, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	1.80	1.60	0.00	0.00	\$ 705.11	\$ 1,128.18
7.2	CARPINTERIA Puerta de tambor de caobilla y triplay de 6 mm con fajillas interiores a cada 60 cms, pintada en color segun puertas existentes con dimensiones 0.90x2.15 m hasta 1.10 x 2.15 m promedio, incluye: bisagras, chapa tipo bola con llave en puerta, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00	6.00	0.00	0.00	\$ 7,342.04	\$ 44,052.24


 ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 ROVICON S.A. DE C.V.


 ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA


ROVICON S.A. DE C.V.
 CALLE RIO CULIACAN No. 112, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUPE, CULIACAN, SINALOA.
 RFC: ROV100216P94

SECRETARIA DE SALUD
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: CONV-01/SSS/ISOIAD/001/2022
OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL MINMUEBLE CENTRO DE SALUD SURUTATO, (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA.
UBICACION: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE EJECUCION: 15 DE JULIO DE 2022 AL 29 DE JULIO DE 2022
ESTIMACION: 01 (FINIQUITO DE CONVENIO)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
10	HERRERIAS Suministro e instalacion de pasamanos de acero en dos lineas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura para discapacitados en rampas exteriores, a base de acero en herreria tubo de 2" cedula 30, fijado con placa base 10x10 cms. incluye: fijacion, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, acabado esmalte color blanco a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	ML	10.81	21.35	0.00	10.54	\$ 1,480.51	\$ 31,608.89
HER15-020	Rehabilitación de cerca de malla ciclónica, de 2.10 mts. de altura, marco tubular, pasador con candado, incluye: fijación, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	ML	56.00	56.10	0.00	0.10	\$ 1,138.00	\$ 63,841.80
11	PINTURA Rotulacion de logotipo de discapacitados de 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	3.00	1.00	3.00	0.00	\$ 1,299.33	\$ 1,299.33
PIN03-007								


 ARO ALFREDO LEAL NIEBLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 ROVICON S.A. DE C.V.


 ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ROVICON S.A. DE C.V.

CALLE RIO CULIACAN No. 112, DEPARTAMENTO 1, COL. GUADALUPE, CULIACAN, SINALOA.
RFC: ROV100216P94

SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: CONV-01/SSS/ISO/AD/001/2022

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL MINMUEBLE CENTRO DE SALUD SURUTATO, (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA.

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE EJECUCION: 15 DE JULIO DE 2022 AL 29 DE JULIO DE 2022

ESTIMACION: 01 (FINIQUITO DE CONVENIO)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
14	CISTERNA DE ALBAÑILERIA							\$ 7,644.71
CIM01-402	Relleno con material producto de la excavación compactado con pisón de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	2.25	7.89	0.00	5.64	\$ 246.50	\$ 1,944.89
HIDR01-002	Ramaleos a base de tubería de PVC hidráulico cedula 40 de 3/4"Ø, incluye: ranuras, resanes, piezas especiales de conexión, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ML	10.45	43.05	0.00	32.60	\$ 132.40	\$ 5,699.82
21	LIMPIEZAS							\$ 4,546.94
LIM01-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	289.96	146.11	0.00	0.00	\$ 31.12	\$ 4,546.94

SUB TOTAL	\$ 208,105.19
IVA (16 %)	\$ 33,296.83
TOTAL	\$ 241,402.02


ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLA
REPRESENTANTE LEGAL
ROVICON S.A. DE C.V.


ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA