

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:
05 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
TERMINO:
07 DE OCTUBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
820-17	PROGRAMA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES (CONSERVACION MENOR DE CARRETERA CULIACANCITO-LA PLATANERA)	CULIACAN	ESTATAL	\$59,219.01	\$59,219.01	\$59,219.01	\$0.00	100	100