

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 30/06/2023

INICIO:

10 DE ABRIL DE 2023.

TERMINO:

23 DE JUNIO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
921	REHABILITACION DE CARRETERA SAN JOSE DE AHOME-EL COLORADO	AHOME	ESTATAL	\$10'000,000.00	\$10'000,000.00	\$9'000,000.00	\$0.00	100	90